

# VIGENCIA 2016

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE RESOLUCIÓN	ÁREA	SUB SECTOR	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO A PAGAR	% AVANCE FINANCI E-RO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	N° DE ACTO PUBLICO
PANAMÁ	Chepo	Chepo Cabecera	Adquisición de equipo para la recolección de los desechos sólidos en el Distrito de Chepo y rehabilitación del relleno sanitario.	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	400,000.00	69,254.64	69,254.64	0.00	100%	CARDOZE & LINDO, S.A.	18/08/2016	60 DIAS	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	
								79,000.00	79,000.00	0.00	100%	GRUPO FUTURO, S.A.	29/11/2016	60 DIAS	EJECUTADO		
								153,973.00	153,973.00	0.00	100%	IIASA PANAMA, S.A.	06/01/2017	60 DIAS	EJECUTADO		
PANAMÁ	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción de Aceras en la Comunidad de Unión de Azuero	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	VEREDAS, CALLES Y ACERAS	30,000.00	14,659.00	14,659.00	0.00	100%	ARIEL BARAHONA Y SERVICIOS DE SOLDADURA, S.A.	30/11/2016	45 días calendario	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Cañita	Construcción de Acueducto Rural de Buenos Aires	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	25,000.00	22,286.34	0.00	22,286.34	0%	CONSTRUCTORA M Y N, S.A			LICITADO	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO, ADJUDICADO, PERO AUN NO HA SIDO APROBADO POR CONTRALORIA POR LO CUAL AUN NO TIENE ORDEN DE PROCEDER	2017-5-73-573-08-CM-000083
PANAMÁ	Chepo	Cañita	Mejoramiento de Acueducto Rural de Jenené	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	20,000.00	14,977.33	14,977.33	0.00	100%	SERVICIOS ISAGEN	25/01/2017	90 días calendario	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Cañita	Mejoramiento de Acueducto Rural de Rio Piedra	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	20,000.00	19,292.10	0.00	19,292.10	0%	SERVICIOS ISAGEN	24/06/2019	90 días calendario	LICITADO, PENDIENTE EJECUTAR	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO, ADJUDICADO,	2017-5-73-573-08-CM-000082
PANAMÁ	Chepo	El Llano	Mejoramiento de Acueducto Rural de Tres Quebradas	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	20,000.00	19,548.90	0.00	19,548.90	0%	SERVICIOS ISAGEN	11/03/2019	90 días calendario	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000080
PANAMÁ	Chepo	Chepo Cabecera	Mejoras al Acueducto Rural de Seis Reales	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	20,000.00	14,907.78	14,907.78	0.00	100%	SERVICIOS ISAGEN	29/12/2017	90 días calendario	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000079

PANAMÁ	Chepo	El Llano	Mejoramiento de Toma de Agua de Acueducto Rural de El Llano	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	20,000.00	19,344.53	0.00	19,344.53	0%	SERVICIOS ISAGEN	24/06/2019	90 días calendario	LICITADO, PENDIENTE EJECUTAR	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO,ADJUDICADO PENDIENTE EJECUTAR	2017-5-73-573-08-CM-000091
PANAMÁ	Chepo	El Llano	Mejoras al Acueducto Rural de Los Planes	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	20,000.00	19,506.10	0.00	19,506.10	0%	SERVICIOS ISAGEN	24/06/2020	91 días calendario	LICITADO, PENDIENTE EJECUTAR	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO,ADJUDICADO PENDIENTE EJECUTAR	2017-5-73-573-08-CM-000081
PANAMÁ	Chepo	El Llano	Mejoramiento de Acueducto Rural de La Nicora	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	15,000.00	14,745.67	0.00	14,745.67	0%	SIS PANAMA, S.A			LICITADO	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO, EXPEDIENTE EN SDN PARA SUBSANACION	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Chepillo	Construcción del techo al embarcadero de Chepillo e instalación de luminarias	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE ENERGIA	Construcción, ampliación, reparación, equipamiento, adquisición o servicio de instalaciones marítimas, pluviales y lacustres. Luminarias	42,063.25	42,051.00	35,704.06	0.00	100%	Constructora Dago S.A			EJECUCION	EJECUCION	2018-5-73-573-08-LP-000114
PANAMÁ	Chepo	Cañita	Mantenimiento de camino de Buenos Aires hacia Rompe Olas	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción y Cunetas.	20,000.00	14,926.50	14,926.50	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	07/03/2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Cañita	Mantenimiento de camino rural de Buenos Aires hacia Chulugantí	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción y Cunetas.	20,000.00	14,377.72	14,377.72	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	15/12/2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Tortí	Mantenimiento de camino Ipetí - Ambroya	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción	30,000.00	13,980.00	13,980.00	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	26 DE MAYO DE 2017	30días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Tortí	Mantenimiento de camino Pigandí - La Ocho	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción	25,000.00	13,970.00	13,970.00	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	05 DE JUNIO DE 2017	30días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mantenimiento de camino rural de Chinina Abajo hacia Rio Lagarto	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción	20,000.00	13,935.00	13,935.00	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	08 DE MAYO DE 2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mantenimiento del camino de Sereno	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción	20,000.00	14,931.85	14,931.85	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	07 DE JULIO DE 2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Chepo Cabecera	Mantenimiento del camino Limonada Coquira	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción	25,000.00	14,937.20	14,937.20	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	23/12/2016	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Las Margaritas	Mantenimiento de camino de Chararé	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de producción	20,000.00	14,854.00	14,854.00	0.00	100%	INVERSIONES Y SERVICIOS FACRA, S.A.	13/03/2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Chepillo	Mejoras al Acueducto rural de Chepillo	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	30,000.00	28,280.10	0.00	28,280.10	90%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	24/06/2019	90 DIAS	LICITADO	PENDIENTE EJECUTAR	TABLERO

PANAMA	Chepo	Cañita	Mantenimiento de camino de Cañita a San Francisco	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de Producción	15,000.00	13,962.00	13,962.00	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	08/03/2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	El Llano	Mantenimiento de camino de Río Tigre hacia La Pavita	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	Caminos de Producción	15,000.00	13,955.00	13,955.00	0.00	100%	SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A.	08/03/2017	30 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMÁ	Chepo	Tortí	Mejoramiento del Acueducto Rural de Higueronal	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	AGUA	ACUEDUCTOS	15,000.00	14,883.87	14,883.87	0.00	100%	GRUPO INSA, S.A	19/03/2018	60 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO
PANAMA	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción de Aceras en la Comunidad de La Higuera, Vía Crematorio	Resolución 036 del 13 de julio de 2016	TRANSPORTE	VEREDAS, CALLES Y ACERAS	30,000.00	14,659.00	14,659.00	0.00	100%	ARIEL BARAHONA Y SERVICIOS DE SOLDADURA, S.A.	30/11/2017	45 días	EJECUTADO	ENTREGADO Y PAGADO	TABLERO

# VIGENCIA 2017

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE RESOLUCIÓN	ÁREA	SUB SECTOR	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	TOTAL PAGADO	% AVANCE FINANCIERO	SALDO A PAGAR	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	N° de Acto Publico
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Mejoramiento al Campo Deportivo de Unión de Azuero	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Educación	Recreación y Deporte	10,000.00	9,712.42	9,712.42	100%	0.00	SERVICIOS ISAJEN	19/02/2018	30 días	EJECUTADO	TERMINADO PAGADO	TABLERO
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Perforación de un pozo en Tierra Prometida	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Agua	Pozos	15,000.00	14,798.10	0.00	0%	14,798.10	SERVICIOS ISAJEN	24/06/2019	90 días	Licitado, PENDIENTE EJECUTAR	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO, APROBADO POR CONTRALORIA, PENDIENTE EJECUTAR	TABLERO
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción de un Museo Etno Histórico de Chepo	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Educación	Arte y Cultura	20,000.00	19706.56	0.00	0%	19706.56	Panamá International Design		75 DIAS	ADJUDICADO	ESTE PROYECTO HA SIDO LICITADO, NO HA SIDO REFRENDADO POR CONTRALORIA, AUN NO TIENE ORDEN DE PROCEDER(SUBSANACION IDONEO DESCENTRALIZACION )	
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción del Acueducto de Calobre	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Agua	Acueductos	15,000.00	14,792.75	0.00	90%	14,792.75	SERVICIOS ISAJEN	11/03/2019	90 días	EJECUTADO	PENDIENTE PAGO	TABLERO
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Cambio de techo de la iglesia San Cristóbal	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Multisectorial	Infraestructura comunitaria	20,000.00	19,845.00	19,845.00	100%	0.00	Ventas y reparaciones Luis	21/05/2018	30 días	EJECUTADO	TERMINADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000098
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Mejoramiento a las Canchas deportivas	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Educación	Recreación y Deporte	30,000.00	28,975.33	28,975.33	100%	0.00	Construcciones ELIVEL S.A	19/04/2018	90 días	EJECUTADO	TERMINADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000130
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Construcción de Aceras	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	Veredas, calles y Aceras	30,000.00	27,501.14	27,501.14	100%	0.00	Constructora M&N, S.A	25/05/2018	60 días	EJECUTADO	TERMINADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000093
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Construcción de Cunetas en Las Margaritas	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	Canalización y dragado de ríos y quebradas	20,000.00	18,575.20	18,575.20	100%	0.00	Servicios y maderas del Este		60 días	EJECUTADO	TERMINADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000095
Panamá	Chepo	El Llano	Instalación de tanque de almacenamiento de agua	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Agua	Tanques de reserva y agua	35,000.00	33153.95	0.00	0%	33153.95	INV. YSERV. FACRA	24/06/2019	60 DIAS	LICITADO Y ADJUDICADO	PENDIENTE EJECUTAR	
Panamá	Chepo	El Llano	Construcción de puente en la comunidad de Unícito	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	Puentes vehiculares o peatonales	25,000.00	24614.13	0.00	0%	24614.13	INV. YSERV. FACRA		30 DIAS	LICITADO Y ADJUDICADO	PENDIENTE REFRENDO SUBSANACION POR IDONEO DESCENTRALIZACION	
Panamá	Chepo	Cañita	remodelación del Parque Ceferino Delgado	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Multisectorial	Infraestructura comunitaria	20,000.00	19,648.89	19,648.89	100%	0.00	servicios y madera del Este S.A	23/05/2018	60 días	EJECUTADO	TERMINADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000107
Panamá	Chepo	Cañita	Mejoras de cancha DEPORTIVA	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Educación	Recreación y Deporte	60,000.00	59,702.22	59,702.22	100%	0.00	Constructora DAGO S.A	28/02/2018	90 días	EJECUTADO	PROYECTO REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-LP-000106
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoramiento de Acueducto de Río Lagarto	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Agua	Acueductos	20,000.00	19,702.98	19,702.98	100%	0.00	Servicios Isajen		90 días	EJECUTADO	PROYECTO REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000096

Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoramiento de Acueducto de Martinambo	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Agua	Acueductos	20,000.00	19,847.69	19,847.69	100%	0.00	Servicios Isajen		90 días	EJECUTADO	TERMINADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000102
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoramiento de Acueducto de Torin	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Agua	Acueductos	20,000.00	19,344.53	19344.53	100%	-	Servicios Isajen	11/03/2019	90 días	LICITADO Y ADJUDICADO	ESTE PROYECTO HA SIDO ADJUDICADO,PENDIENTE EJECUTAR	2017-5-73-573-08-CM-000099
Panamá	Chepo	Chepillo	Mejoramiento y ampliación de las Veredas de Chepillo	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	Veredas, calles y Aceras	70,000.00	69,550.00	61484.99	100%	0.00	Constructora DAGO S.A	01/04/2019	120 días	EJECUCION	EJECUCION	2018-5-73-573-08-LP-000115
Panamá	Chepo	Tortí	Mejoras al camino de Pigandí Grande	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	caminos de Producción	25,000.00	23,572.10	23,572.10	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este	13/03/2018	30 días	EJECUTADO	REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000100
Panamá	Chepo	Tortí	Mejoras al camino de Pigandicito	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	caminos de Producción	25,000.00	23,352.75	23,352.75	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este	13/03/2018	30 días	EJECUTADO	REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000101
Panamá	Chepo	Tortí	mejoramiento al camino de Colonia Santeña	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	caminos de Producción	25,000.00	22,336.25	22,336.25	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este	13/03/2018	30 días	EJECUTADO	REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-CM-000092
Panamá	Chepo	Proyecto Distrital	Adquisición de equipos para mejoramiento de caminos	Resolución 78 del 5 de Julio de 2017	Transporte	Adquisición de equipos Hilux 4x4	345,859.52	33,234.59	33,234.59	100%	0.00	Ricardo Pérez S.A		25 DIAS	EJECUTADO	REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-RC-000128
						Adquisición de equipos Camiones (4)		168,953.47	0.00	100%	168,953.47	GRUPO FUTURO, S.A		45 DIAS	EJECUTADO	PENDIENTE PAGO	2017-5-73-573-08-LP-000087
						Adquisición de equipos Rola Compactadora (1)		67,408.93	67,408.93	100%	0.00	AIRCO S.A		60 DIAS	EJECUTADO	REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-LP-000110
						Adquisición de equipos Bus mediano de 30 a 31 pasajeros		59,374.30	59,374.30	100%	0.00	BERING, MOTORS, S.A		45 DIAS	EJECUTADO	REALIZADO Y PAGADO	2017-5-73-573-08-RC-000129

# VIGENCIA 2018

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE RESOLUCIÓN	ÁREA	SUB SECTOR	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	TOTAL PAGADO	% AVANCE FINANCIERO	SALDO A PAGAR	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción de Aceras en Santa Rosa	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Veredas, Calles y Aceras	15,000.00	14,974.65	14974.65	100%	0.00	Inversiones y Servicios Facra, S.A	12/05/2019	45 días calendario	Adjudicado	ENTREGADO Y PGADO
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Canalización de aguas Pluviales en Santa Rosa	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Canalización, dragado de ríos y quebradas	15,000.00	14,793.03	14,793.03	0%	14,793.03	Inversiones y Servicios Facra, S.A		60 días calendario	Adjudicado	SUBSANACION X ADMINISTRACION
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción de Aceras en el Corregimiento	Resolución 003 del 1 de Febrero 2019	Transporte	Veredas, Calles y Aceras	15,000.00	14,989.17	14,989.17	100%	0.00	Inversiones y Servicios Facra, S.A	12/03/2919	60 días calendario	Adjudicado	ENTREGADO Y PAGADO
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Mejoramiento de Camino Trapiche Abajo	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14985.35	0.00	0%	14985.35	COBACHON IN PTY			ADJUDICADO	EXPEDIENTE EN CONTRALORIA
Panamá	Chepo	Chepo Cabecera	Construcción de estructura para tanque de Agua en Trapiche	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Agua	Tanques y reserva de Agua	20,000.00		0.00	0%						DESIERTO
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Mejoramiento de Acueducto en Las Margaritas	Resolución 003 del 1 de Febrero 2017	Agua	Acueductos	20,000.00	18,627.10	1.00	100%	18,627.10	Constructora M&N		90 DIAS	ADJUDICADO	Expediente en Contraloría pendiente refrendo, sin Orden de Proceder SUBSANACION POR IDONEO DESCENTRALIZACION
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Mejoramiento de Acueducto en Las Margaritas	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Agua	Acueductos	120,000.00	111,226.50	0.00	0%	111,226.50	GRUPO INSA,S.A		120	ADJUDICADO	Expediente en Contraloría pendiente refrendo, sin Orden de Proceder SUBSANACION POR IDONEO DESCENTRALIZACION
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Canalización de aguas Pluviales en Las Margaritas	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Canalización, dragado de ríos y quebradas	15,000.00	14,910.00	0.00	0%	14,910.00	Construcciones Elivel, S.A			Adjudicado	Expediente en Contraloría pendiente refrendo, sin Orden de Proceder SUBSANACION POR IDONEO DESCENTRALIZACION
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Mejoras al Camino de Chararé	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	20,000.00	18,305.03	0.00	0%	18,305.03	Inversiones y Servicios Facra, S.A		60 días calendarios	Adjudicado	SUBSANACION X ADMINISTRACION

Panamá	Chepo	Las Margaritas	Mejoras al Camino de Mamoni Arriba	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,915.80	0.00	0%	14915.80	Inversiones y Servicios Facra, S.A	12/03/2019	60 días calendarios	Adjudicado	ENTREGADO Y PGADO
Panamá	Chepo	Las Margaritas	Mejoras al Camino de Corpus Christy	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	10,000.00	9,918.37	0.00	0%	9,918.37	Inversiones y Servicios Facra, S.A		60 DIAS CALENDARIO	Adjudicado	SUBSANACION X ADMINISTRACION
Panamá	Chepo	Cañita	Construcción de Cunetas	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Canalización, dragado de ríos y quebradas	20,000.00	14,800.00	14,800.00	0%	0.00	Servicios Integrales y Suministro Panamá, S.A		60 días Calendario	Adjudicado	PENDIENTE POR ORDEN DE PROCEDER
Panamá	Chepo	Cañita	Techado de la Cancha del C.E.B.G Clímaco Delgado	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Multisectorial	Infraestructura Comunitaria	30,000.00	29,500.11	29,500.11	100%	0.00	Inversiones y Servicios Facra, S.A	11/03/2019	60 días Calendario	Adjudicado	ENTREGADO Y PGADO
Panamá	Chepo	Cañita	Mejoramiento al Campo deportivo	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Recreación y Deporte	Mejoramiento de Instalaciones Deportivas	15,000.00	13,342.00	13,342.00	100%	0.00	Construcciones Elivel, S.A	12/03/2019	60 DIAS CALENDARIO	Adjudicado	TERMINADO Y PAGADO
Panamá	Chepo	Cañita	Mejoramiento de áreas verdes y recreativas	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Recreación y Deporte	Mantenimientos de áreas recreativas y deportivas	15,000.00	14,973.00	14,973.00	100%	14973.00	Construcciones Elivel, S.A	08/05/2019	45 DIAS CALENDARIO	Adjudicado	ENTREGADO Y PGADO
Panamá	Chepo	Chepillo	Mejoramiento a el Vertedero de Chepillo	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Multisectorial	Saneamiento	25,000.00		0.00	0%						DESIERTO
Panamá	Chepo	Chepillo	Mejora a la caseta de bombeo de agua	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Agua	Acueductos	15,000.00	14,434.30	0.00	85%	14,434.30	Servicios y Maderas del Este, S.A		60 días calendario	Adjudicado	Expediente en Contraloría pendiente refrendo, sin Orden de Proceder
Panamá	Chepo	Chepillo	Reemplazo de bombas tuberías en mal estado	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Agua	Acueductos	25,000.00	23,735.78	23735.78	100%	-	Constructora M&N		61 días calendario	Adjudicado	SUBSANACION POR PARTE DE SDN
Panamá	Chepo	Chepillo	Mejora al Ornato del Corregimiento	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Multisectorial	Saneamiento	15,000.00	14,685.75	0.00	0%	14,685.75	Servicios y Maderas del Este, S.A		90	Adjudicado	SUBSANACION POR IDONEO DESCENTRALIZACION pendiente refrendo, sin Orden de Proceder
Panamá	Chepo	El Llano	Mejoras e instalación de tuberías en el Camino de Río Tigre	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,776.70	14,776.70	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este, S.A	11/03/2019	60 días calendarios	Adjudicado	ENTREGADO Y PAGADO
Panamá	Chepo	El Llano	Mejoras al Camino de Río Seco	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,745.67	14,745.67	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este, S.A	11/03/2019	60 días calendarios	Adjudicado	ENTREGADO Y PAGADO
Panamá	Chepo	El Llano	Mejoras al Centro de Salud de Loma del Naranja	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Salud	Mejoras a Puestos de Salud	15,000.00	14,911.73	14,911.73	100%	-	Construcciones Elivel, S.A	14-5-2019	45 días calendario	Adjudicado	ENTREGADO Y PAGADO

Panamá	Chepo	El Llano	Mejoras al Camino de Quebrada Guayabo	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	20,000.00	19,463.30	19,463.30	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este, S.A	11/05/2019	60 días calendario	Adjudicado	ENTREGADO Y PGADO
Panamá	Chepo	El Llano	Mejora al Camino de Canchigua a Calobre	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,561.36	14,561.36	100%	0.00	Servicios y Maderas del Este, S.A	15-03-2019	60 días calendarios	Adjudicado	ENTREGADO Y PGADO
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Instalación de tuberías para acueducto de Chinina Abajo	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,926.50	0.00	0%	14,926.50	Servicios y Maderas del Este, S.A		90 DIAS	Adjudicado	pendiente refrendo, sin Orden de Proceder SUBSANACION POR IDONEO DESCENTRALIZACION
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoras al Camino de Manuel Santos	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,508.13	0.00	0%	14,508.13	Servicios y Maderas del Este, S.A	24-06-2019	60 días calendario	Adjudicado	PENDIENTE EJECUTAR
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoras del Camino Chinina- Río Lagarto y Ensenada Rica	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	20,000.00	20,000.00	0.00	100%	19,003.20	D- Ingenieros, S.A	01/06/2019	60 días calendario	Adjudicado	ENTREGADO Y PAGADO
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoras al Camino de San José	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,864.98	0.00	0%	14,864.98	Servicios y Maderas del Este, S.A	24/06/2019	60 días calendario	Adjudicado	PENDIENTE EJECUTAR
Panamá	Chepo	Santa Cruz de Chinina	Mejoras al Camino de Torin	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,856.95	0.00	0%	14,856.95	Servicios y Maderas del Este, S.A		60 días calendario	Adjudicado	Expediente en Contraloría pendiente refrendo, sin Orden de Proceder
Panamá	Chepo	Tortí	Mejoras e instalación de tuberías al camino de Rio Indio	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	15,000.00	14,644.29	0.00	0%	14,644.29	Servicios y Maderas del Este, S.A		30 días calendario	Adjudicado	Expediente en Contraloría pendiente refrendo, sin Orden de Proceder
Panamá	Chepo	Tortí	Mejoras al Camino de El Pedregoso	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Caminos de Producción	20,000.00	19,999.37	0.00	0%	19,999.37	Inversiones y Servicios Facra, S.A			Adjudicado	PENDIENTE POR ORDEN DE PROCEDER
Panamá	Chepo	Tortí	Construcción de Aceras hasta el MINSACAPSI	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Infraestructura de Viabilidad Aceras	30,000.00	26,999.64	0.00	0%	26,999.64	ACURBANA	24/06/2019	60 días calendarios	Adjudicado	PENDIENTE EJECUTAR
Panamá	Chepo	Tortí	Construcción de aceras en Tortí Centro	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Infraestructura de Viabilidad Aceras	15,000.00	14,973.93	14,973.93	100%	0.00	Construcciones Elivel, S.A	12/03/2019	60 días calendarios	Adjudicado	TERMINADO Y PAGADO
Panamá	Chepo	Proyecto Distrital	Compra de un Tractor para Ornato y Aseo	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Multisectorial	Equipo para servicio Comunitario	190,000.00	160,500.00	160,500.00	100%	0.00	IIASA PANAMA,S.A		30 DIAS	Adjudicado	ENTREGADO Y PAGADO



Panamá	Chepo	Proyecto Distrital	Construcción de Paradas	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Transporte	Infraestructura de Viabilidad de casetas de espera	64,782.37	56,701.44	0.00	75%	56,701.44	Inversiones y Servicios Facra, S.A	24/06/2019	90 DIAS	Adjudicado	PENDIENTE EJECUTAR
Panamá	Chepo	Proyecto Distrital	Reacondicionamiento del vertedero	Resolución 003 del 1 de Febrero 2018	Multisectorial	Saneamiento	60,000.00	51,468.07	51468.07	100%	0.00	Inversiones y Servicios Facra, S.A	06/05/2019	90	Adjudicado	EJECUCION