



10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2021 | Proyecto Licitado y Adjudicado | B/. 55,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE PRODUCCIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE HORNITO."

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DEL CONTARTO | % AVANCE |
|----------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|
| 2021 | Proyecto Licitado | B/. 55,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE PRODUCCIÓN A LA COMUNIDAD DE GUALAQUITA, CORREGIMIENTO DE GUALACA "



10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2021 | Proyecto Licitado y Adjudicado | B/. 55,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSO DE MATA RICA, CORREGIMIENTO DE RINCÓN."

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2021 | Proyecto Licitado | B/. 41,000.00 | B/.0.00 | B/.29.113.83 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE PRODUCCIÓN A LA COMUNIDAD DE LONDRES CORREGIMIENTO DE GUALCA."



10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2021 | Proyecto Licitado y Adjudicado | B/. 25,000.00 | B/.0.00 | B/.20,389.92 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE PRODUCCIÓN A LA PEÑA, CORREGIMIENTO DE PAJA DE SOMBRERO"

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2022 | EVALUACIÓN TÉCNICA | B/. 20,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE GUALACA"



10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | SALDO REMANETE | % AVANCE |
|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 2022 | EN EJECUCIÓN | B/. 10,000.00 | B/. 4,892.75 | B/. 5,107.24 | 48.92% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " OTRAS ASISTENCIA SOCIALES (DONANCIAS)."

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2022 | PENDEINTE INICIO | B/. 7,000.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA AGASAJOS, ACITIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE GUALACA".



10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | SALDO REMANETE | % AVANCE |
|----------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 2022 | PENDEINTE INICIO | B/. 08,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.00 % |

NOMBRE DEL PROYECTO : " OTRAS ASISTENCIA SOCIALES (DONANCIAS)."

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2022 | PENDEINTE INICIO | B/. 8,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " ADQUISICIÓN DE TRACTORES CORTAGRAMAS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE GUALACA".



10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | SALDO REMANETE | % AVANCE |
|----------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 2022 | EVALUACIÓN TÉCNICA | B/. 10,000.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.00 % |

NOMBRE DEL PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA PARA PASAJEROS EN EL CORREGIMIENTO DE GUALACA"

| VIGENCIA | STATUS | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO DE EL CONTRATO | % AVANCE |
|----------|------------------|----------------|--------------|----------------------|----------|
| 2022 | PENDEINTE INICIO | B/. 6230.00 | B/.0.00 | B/.0.00 | 0.0% |

NOMBRE DEL PROYECTO : " EQUIPAMIENTO DEPORTIVO".