



REPÚBLICA DE PANAMÁ
COMARCA NGÄBE BUGLE
MUNICIPIO DE KANKINTÚ

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE PROGRAMA DE BIENES INMUEBLES (IBI)
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (IBI) AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ANÁLISIS FINANCIERA DE LOS PROYECTOS								
AÑO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	Monto viabilidad	Monto Comprometido	Monto desembolsado	saldo	Remanente	OBSERVACIONES
		PROGRAM.						
2022	Construcción de gimnasio en la comunidad de Nutivi, corregimiento de Kankintú, distrito de kankintú.	155,000.00						Proyecto en espera de viabilidad.
2022	Construcción de puente peatonal en la comunidad de Trinchera, corregimiento de Múnuni N°3, distrito de Kankintú.	216,250.00						Proyecto en espera de viabilidad.
2021	Construcción de Puente Peatonal en la comunidad de rio bueno en el corregimiento de Guoroni.	222,000.00	173,699.25					Proyecto con viabilidad en espera para adjudicar a los Proveedores.
2021	Construcción de Peatonal en la comunidad de agua abuena corregimiento de Calante.		222,410.00	213200.72	00.00	213200.72	9209.28	Proyecto en espera para adjudicar a la empresa DISTRIBUIDORA NAOMI S.A.
2020	Relativa al funcionamiento del gobierno Local, base a la ley 155 del 15 de mayo de 2020, (por Pandemia de COVID-19).	493669.25	493669.25	493669.25	493669.25	00.00	00.00	Se modifica el acuerdo N°2 de 2 de enero de 2020 base la y 155 de 15 de mayo de 2020. modificando las disposiciones de la 37 de 2009 que descentraliza la administración

								Pública relativa al funcionamiento del gobierno Local.
2019	Construcción de puente Peatonal en Rio Guerra, corregimiento de Piedra Roja.	190,000.00	190,000.00	187,000.01	0.00	187000.01	2999.99	Proyecto adjudicado a la empresa DISTRIBUIDORA NAOMI S.A Espera de culminación el proyecto.
2019	Construcción de Puente peatonal en Tobori, corregimiento de Tolote.	173,699.25	173,699.25			173,699.25		Proyecto adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA SARET S.A expediente refrendado en la contraloría espera de orden de Proceder.
2019	Mejora de la acera en la comunidad de kankintú.	130,000.00	130,000.00		0.00			EN ESPERA PARA ADJUDICAR.
	Subtotal	493,699.25	0.00	0.00	0.00	493,699.25	0.00	
2018	Mejoramiento del Palacio Municipal						2.00	
2018	Construcción de cancha deportiva en la comunidad de Piedra Roja primera Etapa							
	Subtotal	493,699.25	493,697.25	493,697.25	0.00		2.00	

2017	Construcción de Puente Tipo Zarzo en Järíkate en la Comunidad de Tolote.	230,000.00	230,000.00	229,249.29	146,267.87	82,981.42	750.71	Proyecto adjudicado a CONSTRUCTORA Y REMODELADORA PACIFICO S.A, en ejecución con 71.10% de avance, con formulario de subsanación de la adenda 1, con solicitud de adenda 2, en espera de endoso de fianza.
2017	Remodelación de dos Aulas Escolares en la Comunidad de Sirte	141,250.00	141,250.00	141,249.35	92,323.96	48,926.04	0.65	Proyecto en ejecución por parte de CONSTRUCTORA W&J, S.A con avance de 98%., falta acta de entrega
2017	Construcción de Cancha Deportiva en la Comunidad de Bisira.	122,449.25	122,449.25	117,947.17	39,695.97	78,251.20	4,502.08	Proyecto en ejecución por parte de CONSTRUCTORA Y REMODELADORA PACIFICO S.A. con 33% de avance. se refrendó la adenda 1, con solicitud de adenda 2, en espera de endoso de fianza.
	Subtotal	493,699.25	493,699.25	488,445.81	278,287.80	210,158.66	5,253.44	