



**DISTRITO DE LA PINTADA - PROVINCIA DE COCLÉ**  
**LISTADO DE PROYECTOS IBI - VIGENCIA 2022**  
**ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2022**

**IBI - 2022**

	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO 2022	MONTO ADJUDICADO	PAGADO	EN TRÁMITE	SALDO DEL PROYECTO	ESTATUS DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL PARA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LLANO GRANDE	B/. 46,875.00	B/. 40,660.00			B/. 6,215.00	CON CONTRATO No. 06-2022-EN REVISIÓN EN CONTRALORIA.	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
2	MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN POLICIAL DE EL COPÉ	B/. 10,000.00				B/. 10,000.00	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
3	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN BAJO GRANDE	B/. 15,000.00				B/. 15,000.00	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
4	MEJORAMIENTO A LA CASA LOCAL DE BAJO GRANDE	B/. 19,875.00				B/. 19,875.00	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
5	MEJORAMIENTO A LAS IGLESIAS DE LA TRINIDAD Y LOMA BONITA	B/. 12,000.00	B/. 11,994.50			B/. 5.50	CON CONTRATO No.05-2022-EN REVISIÓN EN CONTRALORIA	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
6	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE PIEDRAS GORDAS (PIEDRAS GORDAS CENTRO)	B/. 13,937.50				B/. 13,937.50	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
7	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE PIEDRAS GORDAS (CALABAZO No.2)	B/. 13,937.50				B/. 13,937.50	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
8	AMPLIACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN BERMEJO ARRIBA	B/. 19,000.00				B/. 19,000.00	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
9	MEJORAMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA MADERA	B/. 15,000.00				B/. 15,000.00	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022

10	MEJORAMIENTO A LA CASA LOCAL DE PIEDRAS BLANCAS	B/. 25,000.00	B/. 24,994.50			B/. 5.50	CON CONTRATO No. 04-2022-EN REVISIÓN EN CONTRALORIA	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
11	EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DE LA MADERA	B/. 6,875.00	B/. 6,874.75			B/. 0.25	CON ORDEN DE COMPRA NO. 226-2022 REFRENDADA -PARA EJECUCIÓN	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
12	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN LA PINTADA	B/. 12,000.00				B/. 12,000.00	CON VIAVILIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN No. 052 del 17 de agosto de 2022	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
13	MEJORAMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN POTRERILLO Y LA PINTADA CABECERA	B/. 34,875.00				B/. 34,875.00	<b>CON MONTO DE B/.16,835.06</b>	<b>PEDIENTE QUE EDEMET ENTREGUE DESGLOSE DE ACTIVIDADES -ES UNA CONTRATACIÓN DIRECTA</b>
14	MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO DE LA PINTADA	B/. 80,000.00				B/. 80,000.00	<b>CON ACTA DE CONSULTA CIUDADANA DEL 16 DE SEP-22 PARA CAMBIO DE PROYECTO</b>	<b>ACUERDO No.25 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022</b>
15	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL PARA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MOLEJÓN	B/. 46,875.00				B/. 46,875.00	<b>PENDIENTE ESCRITURA PUBLICA DE TITULO DE PROPIEDAD</b>	ACUERDO No. 06 DEL 23 DE FEBRERO DE 2022
	<b>TOTALES</b>	<b>B/. 371,250.00</b>				<b>B/. 286,726.25</b>		

Actualizado a Diciembre 2022



**DISTRITO DE LA PINTADA - PROVINCIA DE COCLÉ**  
**LISTADO DE PROYECTOS IBI - VIGENCIA 2021**  
**ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2022**  
**IBI - 2021**

	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO 2021	MONTO ADJUDICADO	ADENDA #1	ADENDA #2	PAGADO	EN TRÁMITE	SALDO DEL PROYECTO	LEVANTAMIENTO EN CAMPO	PLANOS	DESGLOSE DE ACTIVIDADES	PLIEGO DE CARGO	ESTATUS DEL PROYECTO	OBSERVACIONES	EMPRESA CONTRATISTA
1	MEJORAMIENTO DE LA CASA LOCAL DE EL COPÉ	B/. 40,000.00	B/. -			B/. -		B/. -	100%	50%			CON LEVANTAMIENTO DE CAMPO- EL AREA PRESENTA DESLIZAMIENTO	ACUERDO N° 4 DEL 19 DE MARZO DE 2021, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL No. 9 DEL 29 DE JULIO DE 2021, MODIFICADO POR ACUERDO No. 11 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
2	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA PLATA DE PUEBLO NUEVO	B/. 82,000.00	B/. 71,891.43	B/. 6,009.87	B/. 3,389.76	B/. 30,066.74	51,224.32	B/. 708.94	100%	100%	100%		EJECUTADO AL 100%	PAGADO AL 100%	BIC TRUCK TRABAJANDO S.A. - CONTRATO 02-2022
3	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE PIEDRA AMARILLA	B/. 15,000.00	B/. 11,000.00			B/. -		B/. 4,000.00					EJECUTADO 100%	PAGADO AL 100%	DESARROLLO CIVILES INTEGRALES S.A.
4	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VILLITA -III ETAPA	B/. 15,000.00	B/. -			B/. -		B/. -	100%	100%	100%	0%	CON VIABILIDAD PARA EJECUCIÓN - AJUSTE DE COSTOS	ACUERDO N° 4 DEL 19 DE MARZO DE 2021, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL No. 9 DEL 29 DE JULIO DE 2021	
5	CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS EN EL CORREGIMIENTO DE EL POTRERO	B/. 15,875.00	B/. -			B/. -		B/. -	100%	100%	100%	0%	CON VIABILIDAD PARA EJECUCIÓN -AJUSTE DE COSTOS	ACUERDO N° 4 DEL 19 DE MARZO DE 2021, MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL No. 9 DEL 29 DE JULIO DE 2021	
		B/. 167,875.00	B/. 82,891.43			B/. 30,066.74		B/. -					-		

Actualizado a Diciembre 2022

**OBSERVACIÓN:** Acuerdo Municipal N° 04 del 19 de Marzo de 2021 modificado mediante Acuerdo Municipal No. 09 del 29 de Julio de 2021, modificado mediante acuerdo municipal No. 11 del 15 de Septiembre de 2021



**DISTRITO DE LA PINTADA - PROVINCIA DE COCLÉ**  
**LISTADO DE PROYECTOS IBI - VIGENCIA 2018**  
**ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2022**

<b>IBI - 2018</b>								
	<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>	<b>MONTO PROGRAMADO 2018</b>	<b>MONTO ADJUDICADO</b>	<b>PAGADO A LA FECHA</b>	<b>PENDIENTE POR PAGAR</b>	<b>SALDO DEL PROYECTO</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS E ILUMINACIÓN DESDE LA ESCUELA JOSÉ NADAL SILVA AL CONVENTO DE LAS CLARISAS - LA PINTADA	B/. 15,000.00	B/. 14,954.58	B/. 14,954.58	-	45.42	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
2	MEJORAMIENTO AL ESTADIO MUNICIPAL DE LA PINTADA	B/. 40,536.00	B/. 35,970.25	B/. 35,970.25	-	4,565.75	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
3	MEJORAMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA PINTADA	B/. 27,000.00	B/. 26,156.91	B/. 26,156.91	-	843.09	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
4	MEJORAMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA LA PINTADA	B/. 20,000.00	B/. 19,500.00	B/. 19,500.00	-	500.00	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
5	MEJORAMIENTO AL ACUEDUCTOS DEL DISTRITO DE LA PINTADA (MEMBRILLAL Y LOS REYES)	B/. 30,000.00	B/. 28,499.95	B/. 28,499.95	-	1,500.05	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
6	MEJORAMIENTO AL ALTAR DE LA IGLESIA DE EL POTRERO	B/. 10,000.00	B/. 9,369.27	B/. 9,369.27	-	630.73	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
7	MEJORAMIENTO AL ACUEDUCTO DE LA VILLITA	B/. 10,000.00	B/. 9,999.58	B/. 9,999.58	-	0.42	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020

8	MEJORAMIENTO AL PARQUE DE EL POTRERO	B/. 20,000.00	B/. 19,324.72	B/. 19,324.72	-	675.28	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
9	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA DEL CARMEN	B/. 15,000.00	B/. 14,999.80	B/. 14,999.80	-	0.20	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
10	MEJORAMIENTO AL CAMPO DE JUEGO DE VILLA DEL CARMEN	B/. 10,000.00	B/. 9,880.81	B/. 9,880.81	-	119.19	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
11	MEJORAMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE OJO DE AGUA	B/. 30,000.00	B/. 28,278.56	B/. 28,278.56	-	1,721.44	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
12	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL COPÉ- EL HARINO	B/. 30,000.00	B/. 24,756.38	B/. 24,756.38	-	5,243.62	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2021
13	MEJORAMIENTO AL CAMINO DE LAS LAJITAS - PUEBLO NUEVO	B/. 60,000.00	B/. 50,898.14	B/. 50,898.13	-	9,101.87	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	SALDO TRANSFERIDO A FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N° 5 DEL 10 DE JULIO DE 2020 EN REF A LA LEY 155 DE MAYO DE 2020
14	MEJORAMIENTO A LA CASA CULTURAL DE EL COPÉ	B/. 20,000.00	B/. -	B/. -	-	-	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	ÉSTE PROYECTO SE UNIFICÓ CON EL PROYECTO 2016-6 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 253 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
15	MEJORAMIENTO AL ACUEDUCTO DE PALMAR ARRIBA, JAGUITO, LA VENTA Y CHUMICAL	B/. 40,000.00	B/. 19,533.90	B/. 16,537.90	-	23,462.10	EJECUTADO Y PAGADO AL 100%	EL SALDO DE ESTE PROYECTO SERA UTILIZADO PARA CONTINUAR MEJORANDO EL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE LA VENTA
	MEJORAMIENTO AL ACUEDUCTO DE PALMAR ARRIBA, JAGUITO, LA VENTA Y CHUMICAL	B/. 23,462.10	B/. 15,440.10	-	-	8,022.00	EJECUTADO AL 100%- PAGADO AL 90%	CONSTRUCTORA AVEMAR S.A. CONTRATO No.03-2022
		B/. 377,536.00	B/. 327,562.95	B/. 309,126.84	-	5,528.65	-	

Actualizado a Diciembre 2022