

MAYO

Municipio de Los Pozos



1848

***10.1 PROYECTOS
INSTITUCIONALES.***

10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES, MAYO 2022.

Provincia	Distrito	Corregimiento	Nombre del proyecto	N° de Resolución	N° de Contrato	Monto Aprobado	Monto del contrato	Total Pagado	Saldo Por Pagar	% Avance Financiero	Proveedor	Fecha de Orden de Proceder	Tiempo de ejecución	Fecha de Culminación	Status	Observaciones	Remanentes
Herrera	Los Pozos	La Arena	Mejoramiento de Acueductos	35 del 13/7/16	O/C 01-2016	19,000.00	14837.50	14837.50	-		INV. TUMACO, SA.	O/C 001	30 días CALENDARIO	21-04-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 21-4-17	4,162.50
Herrera	Los Pozos	La Arena	Mejoramiento de Acueductos (uso de saldos)	35 del 13/7/16	O/C 001-2018	4,162.50	4,162.50	4,162.50	-		INV. TUMACO, SA.	O/C 01-2018	90 días CALENDARIO	25-04-18	Terminado	Terminado 100% acta de aceptación final 25-4-18	0.00
Herrera	Los Pozos	El Calabacito	Mejoramiento de caminos	35 del 13/7/16	C 5-2016	19,000.00	18,924.97	18,924.97	-		INV. TUMACO, SA.	02-01-2017	60 días CALENDARIO	1-03-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 21-6-17	75.03
Herrera	Los Pozos	Capurí	Mejoramiento de Acueductos (Las Lagunitas y Jacintillo)	35 del 13/7/16	C 06-2016	19,000.00	17,178.53	17,178.53	-		RIEGOS DE CHIRIQUÍ, SA.	27/03/2017	90 días CALENDARIO	23-06-17	Terminado	Terminado 100% acta de aceptación final 13-12-17	1,821.47
Herrera	Los Pozos	La Pitaloza	Mejoramiento de caminos	35 del 13/7/16	C 04-2016	19,000.00	18,962.91	18,962.91	-		INV. TUMACO, SA.	02/01/17	120 días CALENDARIO	06-04-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 12-10-17	37.09
Herrera	Los Pozos	Los Cerritos	Construcción de casetas de espera de transporte	35 del 13/7/16	C 03-2016	19,000.00	17,816.32	17,816.32	-		TEC. CELIO DOMÍNGUEZ	06/03/2017	90 días CALENDARIO	23-04-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 17-7-17	1,183.88
Herrera	Los Pozos	Cerros De Paja	Construcción de casetas de espera de transporte	35 del 13/7/16	C 07-2016	8,000.00	7,997.31	7,997.31	-		CONSTRUCTORA KAMARI, SA.	10/1/2017	90 días CALENDARIO	22-02-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 22-5-17	2.69

10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES, MAYO 2022.

Provincia	Distrito	Corregimiento	Nombre del proyecto	N° de Resolución	N° de Contrato	Monto Aprobado	Monto del contrato	Total Pagado	Saldo Por Pagar	% Avance Financiero	Proveedor	Fecha de Orden de Proceder	Tiempo de ejecución	Fecha de Culminación	Status	Observaciones	Remanentes
Herrera	Los Pozos	Cerros De Paja	Mejoras a centros educativos	35 del 13/7/16	C 01-2016	11,000.00	10,963.22	10,963.22	-		CONSTRUCTORA KAMARI, SA.	2/01/2017	45 días CALENDARIO	14-02-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 19-5-17	36.78
Herrera	Los Pozos	Las Llanas	Construcción de cerca de cementerio	35 del 13/7/16	C 02-2016	9,000.00	8,971.95	8,971.95	-		CONSTRUCCIONES MORENO & PERALTA	2/01/2017	45 días CALENDARIO	15-02-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 23-3-17	28.05
Herrera	Los Pozos	Los Pozos	Construcción de veredas	35 del 13/7/16	C 10-2016	19,000.00	17,225.98	17,225.98	-		TEC. CELIO DOMÍNGUEZ	17/7/2017	60 días CALENDARIO	05-09-17	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 18-10-17	1,774.02
Herrera	Los Pozos	El Cedro	Mejoramiento al CECOPAIDE	35 del 13/7/16	C 11-2016	19,000.00	18,459.64	18,459.64	-		CONSTRUCTOR A E.V.J.,SA.	15/12/17	90 días CALENDARIO	14-03-18	Terminado	Terminado con acta de aceptación final 22-5-18	540.36
Herrera	Los Pozos	Las Llanas	Mejoramiento de Acueductos	35 del 13/7/16	C 09-2016	10,000.00	0.00	0.00	-						Cancelado	Por cancelación de adjudicación	10,000.00
Herrera	Los Pozos	Alcaldía	Construcción de mercado municipal	35 del 13/7/16	C 024-2018	200,250.00	196,499.83	196,499.83	-		CONSTRUCTOR A HARES,SA.	26/12/18	365 días CALENDARIO	26-12-19	Terminado I Etapa	Terminado	3,750.17
			Totales			371,250.00	352,000.66	155,500.83	0.00								19,249.34
					% DE EJECUCIÓN	95%		PORCENTAJE PAGADO	42%						REMANENTES		5%

10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES, MAYO 2022.



FONDO DE INVERSION- IBI

VIGENCIA 2017

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE RESOLUCION / ACTO PUBLICO	NUMERO DE LA O/C CONTRATO	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO Y O/C	TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN	STATUS	OBSERVACIONES	REMANENTE
Herrera	Los Pozos	EL CEDRO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. N° 10-2018	37,125.00	33,544.50	25559.50	7,985.00	84.05%	Constructora HARES, S.A.	21/05/2018	120 DIAS CALENDARIO (ADENDA 60 DIAS CALENDARIO)	17/09/2018 (ADENDA 60 DIAS DEL 18/09/2018 AL 16/11/2018).	EJECUSIÓN-Constructora HARES, S.A.	CANCELADO 100%	3,580.50
Herrera	Los Pozos	EL CAPURI	MEJORAS DE CAMINOS CORREGIMIENTO DE CAPURI	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. 05-2017	6,125.00	6,099.00	6099.00	-	-	Constructora Medisol, S.A.	29/01/2018	60 DIAS CALENDARIO	06/03/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 01/06/2018	26.00
Herrera	Los Pozos	EL CAPURI	MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CORREGIMIENTOS DE CAPURI	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C.06 -2017	31,000.00	28,959.10	28959.10	-	-	Construcciones Moreno & Peralta, S.A.	29/01/2018	120 DIAS CALENDARIO	18/05/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 24/05/2018	2,040.90
Herrera	Los Pozos	LA ARENA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS CORREGIMIENTO DE LA ARENA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. 06-2018	15,000.00	14,999.15	14999.15	-	-	Inversiones Tumaco, S.A.	23/04/2018	90 DIAS CALENDARIO	18/05/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 19/07/2018	0.85
Herrera	Los Pozos	LA ARENA	CONSTRUCCION DE CERCA CEMENTERIO CORREGIMIENTO DE LA ARENA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. 01-2017	15,000.00	14,999.47	14,999.47	-	-	ABAFLO, INC.	30/11/2018	90 DIAS CALENDARIO	27/02/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 09/03/2018	0.53
Herrera	Los Pozos	LA ARENA	MEJORAMIENTO A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C.08-2018	7,125.00	7,113.41	7,113.41	-	-	Construcciones Moreno & Peralta, S.A.	12/03/2018	60 DIAS CALENDARIO	04/04/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 07/05/2018	11.59
Herrera	Los Pozos	LAS LLANAS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS CORREGIMIENTO DE LAS LLANAS	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. 18-2018	37,125.00	22,956.53	0.00	-	-	EES CONSTRUCCIONES, S.A.	09/10/2018	90 DIAS CALENDARIO	06/01/2019	PROCESO DE EJECUSIÓN	1era QUEDÓ DESIERTO. 2da. REFRENDADO Y EN PROCESO DE EJECUSIÓN	37,125.00
Herrera	Los Pozos	LA PITALOZA	MEJORAMIENTOS DE CAMINO CORREGIMIENTO DE LA PITALOZA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. N° 04-2018	37,125.00	25,645.17	25645.17	-	-	Constructora Medisol, S.A.	12/03/2018	90 DIAS CALENDARIO	07/05/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 11/07/2018	11,479.83
Herrera	Los Pozos	LOS CERRITOS	CONSTRUCCION DE ACERAS CORREGIMIENTO DE LOS CERRITOS	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. N° 09-2018	37,125.00	37,018.32	37018.32	-	-	BIC TRUCK,S.A.	07/05/2018	90 DIAS CALENDARIO	04/08/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL	106.68
Herrera	Los Pozos	CERRO DE PAJA	MEJORAMIENTO DE IGLESIAS PAN DE AZUCAR CORREGIMIENTO DE CERRO DE PAJA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. 02-2017	15,000.00	14,999.69	14999.69	-	-	Abaflo, Inc.	30/11/17	90 DIAS CALENDARIO	29/05/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 08/06/2018	0.31
Herrera	Los Pozos	CERRO DE PAJA	MEJORAMIENTO DE IGLESIAS EL CHORRILLO CORREGIMIENTO DE CERRO DE PAJA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C. 04-2017	11,000.00	10,937.54	10937.54	-	-	CONSTRUCTORA HARES, S.A.	02/01/2018	90 DIAS CALENDARIO	02/03/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 06/04/2018	62.46
Herrera	Los Pozos	CERRO DE PAJA	MEJORAMIENTO DE IGLESIAS QUEBRADA EL ROSARIO CORREGIMIENTO DE CERRO DE PAJA	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C.N°01-2018	11,125.00	11,124.38	11124.38	-	-	Construcciones y Tecnologia Menmar, S.A.	29/01/2018	90 DIAS CALENDARIO	28/04/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 28/05/2018	0.62
Herrera	Los Pozos	EL CALABACITO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS CORREGIMIENTO DE EL CALABACITO	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C.N°05-2018	37,125.00	37,120.41	37120.41	-	-	Inversiones Tumaco, S.A.	12/03/2018	91 DIAS CALENDARIO	09/06/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 23/11/2018	4.59
Herrera	Los Pozos	LOS POZOS (CABECERA)	CONSTRUCCION DE ACERAS CORREGIMIENTO DE LOS POZOS (CABECERA)	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C.N°03-2018	37,125.00	37,027.35	37027.35	-	-	Empresa Celio Dominguez M.	12/03/2018	90 DIAS CALENDARIO	09/06/2018	Adjudicado-Empresa Celio Dominguez M.	CANCELADO 100%	97.65
Herrera	Los Pozos	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL CORREGIMIEN TO DE LOS POZOS	29 DEL 5 DE ABRIL DE 2017	C.N°02-2018	37,125.00	32,630.61	32630.61	-	-	Empresa HARES	12/03/2018	120 DIAS CALENDARIO	09/07/2018	Adjudicado-HARES.	CANCELADO 100%	4,494.39
TOTALES						371,250.00	335,174.63	284,029.05	28,189.05								59,031.90
PORCENTAJE DE EJECUSIÓN						90%	PORCENTAJE PAGADO			77%					REMANENTES		16%

10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES, MAYO 2022.



FONDO DE INVERSION- IBI

VIGENCIA 2018

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE RESOLUCION	NUMERO DE LA O/C CONTRATO	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO Y O/C	TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN (Vencimiento del contrato)	STATUS	OBSERVACIONES	REMANENTE
Herrera	Los Pozos	LOS POZOS (CABECERA)	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN SABANETA DE LEONES	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.23-2018	22,500.00	21,880.97	21,880.97			EES CONSTRUCCIONES, S.A.	22/10/2018	90 días calendario	19/01/2019	TERMINADO Y CANCELADO 100%	CANCELADO 100%	619.03
Herrera	Los Pozos	EL CEDRO	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN BAJO EL CAJETO	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.19-2018	22,500.00	22,174.68	22,174.68			HANDY CONSTRUCCION,S.A.	08/10/2018	90 días calendario	08/01/2019	TERMINADO Y CANCELADO 100%	TERMINADO ACTA FINAL 06/12/2018	328.32
Herrera	Los Pozos	CERRO DE PAJA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.21-2018	22,500.00	22,490.09	0.00			CONSTRUCCIONES M&A, S.A.	28/12/2018	90 días calendario	27/03/2019	TERMINADO 100%	PROCESO DE PAGO	9.91
Herrera	Los Pozos	LA PITALOZA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.22-2018	22,500.00	22,483.13	22,483.13			CONSTRUCCIONES M&A, S.A.	27/12/2018	90 días calendario	26/03/2019	TERMINADO 100%	TERMINADO.	16.87
Herrera	Los Pozos	EL CALABACITO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C. 25-2018	22,500.00	19,157.25	19,157.25			CONSTRUCCIONES M&A, S.A.	07/01/2019	90 días calendario	06/04/2019	TERMINADO 100%	CANCELADO 100%	3,342.75
Herrera	Los Pozos	ALCALDÍA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LOS POZOS CAB.	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C. #13-2018	22,500.00	20,150.24	20,150.24	-	-	CONSTRUCTORA SAN MARCOS, S.A.	17-09-2018	60 días calendario	23/03/2019	TERMINADO 100%	CANCELADO 100%	2,349.76
Herrera	Los Pozos	LAS LLANAS	MEJORAMIENTO DE CAMINOS	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.20-2018	22,500.00	21,982.26	0.00			CONSTRUCCIONES M&A, S.A.	27/12/2018	90 días calendario	26/03/2019	TERMINADO 100%	PROCESO DE PAGO	517.74
Herrera	Los Pozos	EL CAPURÍ	MEJORAMIENTO A CEMENTERIO EN EL CAPURÍ	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.26-2018	13,000.00	12,995.42	12995.42			HANDY CONSTRUCTION,S.A.	10/12/2018	90 días calendario	09/03/2019	TERMINADO 100%	CANCELADO 100%	4.58
Herrera	Los Pozos	EL CAPURÍ	CONSTRUCCIÓN DE DOS(2) CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE EN EL JACINTILLO Y LAS LAGUNITAS	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C. #17-2018	9,500.00	9,450.00	9,450.00	-	-	SAAVEDRA CONSTRUYE	24/09/2018	90 días calendario	20/12/2018	TERMINADO 100%	CANCELADO 100%	50.00
Herrera	Los Pozos	LOS CERRITOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA LOCAL EN LA LOMA	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.#14-2018	15,000.00	14,924.01	0.00	-	-					SUSPENDIDO		
Herrera	Los Pozos	LOS CERRITOS	MEJORAMIENTO A CAPILLA EN EL BARRERO	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.#15-2018	7,500.00	7,443.56	7443.56	-	-	EMPRESA MARIL INVESTMENT, S.A	04/09/2018	60 días calendario	18-09-2018	TERMINADO Y CANCELADO 100%	TERMINADO ACTA FINAL	56.44
Herrera	Los Pozos	LA ARENA	MEJORAMIENTO A CAPILLA EN LA ARENA	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.#11-2018	13,000.00	12,991.94	12991.94	-	-	CONSTRUCCIONES MORENO & PERALTA,S.A.	03/09/2018	60 días calendario		TERMINADO Y CANCELADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 13-NOV.-2018	8.06
Herrera	Los Pozos	LA ARENA	MEJORAMIENTO A CAPILLA EN EL COPÉ	Nº014 DEL 01-FEB.2018	C.#12-2018	9,500.00	9,492.14	9492.14	-	-	CONSTRUCCIONES MORENO & PERALTA,S.A.	03/09/2018	60 días calendario	31/11/2019	TERMINADO Y CANCELADO 100%	CANCELADO 100% ACTA FINAL 13-NOV.-2018	7.86
Herrera	Los Pozos	DISTRITAL	MEJORAS A BIBLIOTECA PÚBLICA	Nº014 DEL 01-FEB.2018		146,250.00										LEVANTAMIENTO TÉCNICO	146,250.00
			TOTALES			371,250.00	217,615.69	135,736.20	0.00								153,634.31
					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		59%		PORCENTAJE PAGADO	37%					REMANENTES		41%