

# MUNICIPIO DE DAVID

## ARTÍCULO 10

### 10.1 Proyectos institucionales

DISTRITO DE DAVID



**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
**Municipio de David Proyectos con Fondos del IBI-2016**  
**Provincia de Chiriqui**

Actualizado al: 1 de noviembre de 2022.

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	Observacion (% de avance)
DAVID	DAVID CABECERA	PARQUE METROPOLITANO DE DAVID	1,643,639.50	TRAMITE DE MUTUO CUERDO	LV001	1,643,639.50	CONSTRUCTORA TA CHINO S.A.	1,643,639.50	0.00	0.00	100%
DAVID	DAVID CABECERA	PARQUE IVU PRIMAVERA	30,000.00	TERMINADO	005-2018	29,948.98	ACMA PANAMA	29,948.98	0.00	51.02	100%
DAVID	DAVID CABECERA	PARQUE VILLA DEL CARMEN	30,000.00	terminado	C 014-2017	28,600.00	TF NORTE, S.A.	25,927.10	2,672.90	1,400.00	100%
DAVID	DAVID CABECERA	PARQUE EN VILLA DORA	30,000.00	TERMINADO	034-2018	28,900.00	HUMBERTO ARCE	28,900.00	0.00	1,100.00	100%
DAVID	DAVID CABECERA	CANCHA DEPORTIVA BARRIADA EL ALBA	74,363.95	TERMINADO	023-2017	69,500.01	SAG CONSTRUCTION	69,500.01	0.00	4,863.94	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	RANCHO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN	20,823.09	TERMINADO	C 008/2017	19,993.02	TF NORTE, S.A.	19,993.02	0.00	830.07	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CANCHA COMUNAL EN SAN PABLO VIEJO	85,000.00	EN EJECUCION 5/12/2018	024-2018	82,600.67	SAG CONSTRUCTION	82,600.67	0.00	2,399.33	en legal antipo por 24,225.00 regional de proyecto/ terminado 100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CANCHA COMUNAL DE AGUACATAL	58,540.86	ENTREGADO	C 12/2017	56,784.63	GRUPO REGIONAL DE PROYECTOS, S.A.	56,784.63	0.00	1,756.23	100%
DAVID	GUACÁ	MEJORAMIENTO DE RANCHO COMUNAL DE GUACA	15,000.00	TERMINADO	O/C IBI-90	11,400.00	INVERSIONES ACMA PMA S,A.	11,400.00	0.00	3,600.00	100%
DAVID	GUACÁ	ACUEDUCTO DE RODEO	35,000.00	TERMINADO	C 011/2017	35,000.00	DENHAM Y CÍA, S.A.	35,000.00	0.00	0.00	100%
DAVID	GUACÁ	ACUEDUCTO DE ALTO MAJAGUA	20,000.00	en ejecucion	C022/19	19,795.00	compaocsa	19,795.00	0.00	205.00	100%
DAVID	GUACÁ	MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA DE GUACA	15,000.00	TERMINADO	O/P	13,684.74	D.R. CONSTRUCTION S.A	13,684.74	0.00	1,315.26	100%

DAVID	GUACÁ	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN PALMIRA EL BANCO	79,364.00	FINALIZADO	C 007/2017	76,970.66	CONSTRUCTORA AGUILAR Y JIMÉNEZ, S.A.	76,970.66	0.00	2,393.34	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LLANO DEL MEDIO (detrás de la biblioteca)	18,501.60	FINALIZADO	C 001/2017	17,171.63	DIVALA ALQUILERES, S.A.	17,171.63	0.00	1,329.97	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LLANO ABAJO FRENTE A LA JUNTA	19,243.90	TERMINADO	C 003/2017	16,996.95	DIVALA ALQUILERES, S.A.	16,996.95	0.00	2,246.95	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LLANO ABAJO (frente a la escuela)	21,423.10	CONTRALORIA POR PAGO 100%	CONT 048-2018	19,270.27	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	19,270.27	0.00	2,152.83	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LLANO GRANDE ARRIBA FRENTE A LA ESCUELA	46,280.60	TERMINADO	001-2018	42,494.11	suadi S.A	42,494.11	0.00	3,786.49	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES EN SARIGUA	14,469.10	TERMINADO	007-2018	14,399.89	CORPORACION JAM	14,399.89	0.00	69.21	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LLANO ABAJO SECTOR DE LOS BOMBEROS	44,445.20	termindo	063-2018	37,070.15	MATERIALES SAN MIGUEL ARCANGEL	37,070.15	0.00	7,375.05	100%
DAVID	BIJAGUAL	ACUEDUCTO DE ZAMBRANO EN BIJAGUAL	40,000.00	TERMINADO	C 010-2017	38,359.50	RIEGOS DE CHIRIQUÍ, S.A.	38,359.50	0.00	1,640.50	100%
DAVID	BIJAGUAL	ACUEDUCTO DE JOBO EN BIJAGUAL	44,363.95	TERMINADO TRAMITE DE PAGO	C 002/2017	42,145.75	RIEGOS DE CHIRIQUÍ, S.A.	42,145.75	0.00	2,218.20	100%
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CERRILLOS	16,000.00	TERMINADO	O/C IBI -57	15,520.96	EMPRESA DISTRIBUIDORA ENEIDA, S.A.	15,520.96	0.00	479.04	100%
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZAMBRANO	16,000.00	TERMINADO	O/C IBI -67	15,521.53	EMPRESA DISTRIBUIDORA ENEIDA, S.A.	15,521.53	0.00	478.47	100%
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA MONTERA	16,000.00	TERMINADO	O/C IBI -50	15,520.96	EMPRESA DISTRIBUIDORA ENEIDA, S.A.	15,520.96	0.00	479.04	100%
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EL JOBO	16,000.00	TERMINADO	O/C IBI -49	15,520.96	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GUERRA	15,520.96	0.00	479.04	100%

DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN BIJAGUAL CENTRO	16,000.00	TERMINADO	O/C IBI -69	15,520.25	EMPRESA DISTRIBUIDORA ENEIDA, S.A.	15,520.25	0.00	479.75	100%
DAVID	PEDREGAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN BELLAS COLINAS	82,181.97	TERMINADO	003-2018	81,843.87	CORPORACION JAM	81,843.87	0.00	338.10	100%
DAVID	PEDREGAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN BRISAS DEL MAR NO.1	82,181.98	TERMINADO	002-2018	80,900.49	SUADI S.A.	80,900.49	0.00	1,281.49	100%
DAVID	SAN PABLO NUEVO	MEJORAS A LA CANCHA DEPORTIVA DE CAÑAS BLANCAS	64,363.95	TERMINADO	016-2018	30,600.00	TOPO INGENIERIA	30,600.00	0.00	33,763.95	100%
DAVID	SAN PABLO NUEVO	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN ALTOS DE COROZAL	35,450.00	terminado	C009/19	35,417.00	nogase,s.a	33,762.00	1,655.00	33.00	legal anticipo 14550 grp /100%
DAVID	SAN PABLO NUEVO	MANTENIMIENTO DE MUSEO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO NUEVO	50,000.00	EN EJECUCION 5/12/2018	044-2018	45,069.13	SAG CONSTRUCCION, S..A	45,069.13	0.00	4,930.87	100%
DAVID	CHIRIQUÍ	REMODELACION DE RANCHO COMUNAL DE VELADERO	15,000.00	TERMINADO	IBI-195	14,650.00	JERMAIN GREALD	14,650.00	0.00	350.00	100%
DAVID	CHIRIQUÍ	REMODELACION DE RANCHO COMUNAL DE BETANIA	25,000.00	TERMINADO	C 013/2017	23,731.00	INVERSIONES ACMA PANAMÁ, S.A.	23,731.00	0.00	1,269.00	100%
DAVID	CHIRIQUÍ	CONSTRUCCION DE INFOPLAZA EN VELADERO	25,000.00	TRAMITE DE PAGO 100%	c038/16	24,987.26	CAROLAINE GRAJALES	24,987.26	0.00	12.74	100%
DAVID	CHIRIQUÍ	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD (NO APROBADO)		NO APROBADO			MEJORAMIENTO AL RANCHO COMUNAL DE CHORCHA 20,000.00/ VIABILIDAD RECIBIDA 10 DE COTUBRE. MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA DE CHORCHA 20,000.00		0.00	0.00	ESTE PROYECTO APARECE EN LA RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD CON LA OBSERVACIÓN DE NO APROBADO" SE TRAMITA APROBACIÓN DE DOS PROYECTOS: MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE CHORCHA POR B/. 20,000.00 Y MEJORAS A LA INFOPLAZA POR B/. 20,000.00

DAVID	CHIRIQUÍ	MANTENIMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE CHIRIQUI	59,363.95	TERMINADO	019-2018	46,247.22	INTELCOM BUSINESS AND SOLUTION S.A.	46,247.22	0.00	13,116.73	100%
DAVID	COCHEA	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN MACANO DE COCHEA	50,000.00	TERMINADO	C 009/2016	50,000.00	DENHAM Y CIA.	50,000.00	0.00	0.00	100%
DAVID	COCHEA	ACUEDCUTO DE COCHEA Arriba	20,000.00	TERMINADO	O/C IBI-81	18,553.93	DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA ENEIDA, S.A.	18,553.93	0.00	1,446.07	100%
DAVID	COCHEA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN COCHEA ARRIBA	20,000.00	TERMINADO	O/C IBI-66	19,702.98	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GUERRA	19,702.98	0.00	297.02	100%
DAVID	COCHEA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MACANO ARRIBA	34,363.95	TERMINADO	O/C IBI 86	34,240.00	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GUERRA	34,240.00	0.00	123.95	100%
DAVID	COCHEA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN GUAYABAL	20,000.00	TERMINADO	O/C IBI-73	19,702.98	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GUERRA	19,702.98	0.00	297.02	100%
DAVID	COCHEA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL HIGO	20,000.00	TERMINADO	O/C IBI-78	19,702.98	MACKENZIE'S CONSTRUCTION'S S.A.	19,702.98	0.00	297.02	100%
DAVID	SAN CARLOS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE VILLA LAURA	111,000.00	TERMINADO	C 003/2016	109,971.84	GRUPO REGIONAL DE PROYECTOS, S.A.	109,971.84	0.00	1,028.16	100%
DAVID	SAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN NUEVO SAN CARLITOS	54,363.95	TERMINADO	C 004/2016	52,378.20	GRUPO REGIONAL DE PROYECTOS, S.A.	52,378.20	0.00	1,985.75	100%
		<b>Totales</b>	<b>3,233,728.60</b>			<b>3,130,029.00</b>		<b>3,125,701.10</b>	<b>4,327.90</b>	<b>103,699.60</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**

**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**

*Proyectos con fondos del IBI-2017*

*PROVINCIA DE CHIRIQUI*

**Actualizado al: 1 de Diciembre de 2022.**

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
DAVID	DAVID CAB.	PARQUE METROPOLITANO DE DAVID	1,700,000.00	EN EJECUCION	020-2018	1,700,000.00	ENERGOLATINA	1,700,000.00	0.00	B/.0.00	EN EJECUCION
DAVID	DAVID CAB.	MEJORAMIENTO AL PARQUE PACO GARCÍA	44,062.51	TERMINADO	025-17	43,562.51	tecnologia sintetica depotiva 2-1-18	43,562.51	0.00	B/.500.00	100%
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (EL JOBO)	43,906.26	TERMINADO	IBI-164	43,487.48	inversiones pma S.A	43,487.48	0.00	B/.418.78	100%
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOS CERRILLOS)	43,500.00	TERMINADO	IBI-166	43,487.80	inversiones pma S.A	43,487.80	0.00	B/.12.20	100%
DAVID	BIJAGUAL	CONSTRUCCIÓN DE INFOPLAZA (ZAMBRANO)	43,500.00	EN EVALUACION TECNICA				0.00	0.00	B/.43,500.00	cambio de proyecto
DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BIJAGUAL)	43,500.00	TERMINADO	IBI-165	43,487.48	inversiones pma s.a	43,487.48	0.00	B/.12.52	100%
DAVID	CHIRIQUÍ	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CASETA	30,000.00	terminado	081-2018	28,552.92	INTELCOM	28,552.92	0.00	B/.1,447.08	100%
DAVID	CHIRIQUÍ	ELECTRIFICACIÓN RURAL (LA MINA)	29,000.00	EN EVALUACION TECNICA				0.00	0.00	B/.29,000.00	por licitar
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO AL RANCHO COMUNAL (GUAYABAL)	34,800.00	terminado	095-2018	30,282.04	EQUIPOS MEPSA	30,282.04	0.00	B/.4,517.96	100%
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (COCHEA ABAJO)LOS MONTENEGRO	34,800.00	TERMINADO	022-18	34,657.30	S&R BUILDING	34,657.30	0.00	B/.142.70	100%
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE RANCHO COMUNAL (COCHEA ARRIBA)	34,800.00	EN EJECUCION	C032/19	31,993.00	MATERIALES SAN MIGUEL ARCANGEL S.A.	31,993.00	0.00	B/.2,807.00	100%

DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (EL HIGO)	22,406.26	en ejecucion	c047/19	20,886.40	jaime camaño	20,886.40	0.00	B/.1,519.86	100%
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA (EL HIGO)	12,800.00	TRAMITE DE PAGO	C023/19	12,669.12	JYM OBRAS Y SERVICIOS	12,669.12	0.00	B/.130.88	100%
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (MACANO)	20,000.00	TERMINADO	IBI-214	14,618.99	ing mosmar	14,618.99	0.00	B/.5,381.01	100%
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO A CAPILLA CATÓLICA (MACANO)	14,800.00	terminado	C033/19	14,268.41	JYM OBRAS Y SERVICIOS	14,268.41	0.00	B/.531.59	100%
DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES GUACA CENTRO	15,406.26	TERMINADO	031-18	14,000.00	COAJISA	14,000.00	0.00	B/.1,406.26	100%
DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOS CABALLEROS)	15,000.00	TERMINADO	028-2018	14,975.99	IB IMGENIERIA	14,975.99	0.00	B/.24.01	100%
DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOS GUERRA)	15,000.00	TERMINADO	030-2018	14,978.93	IB IMGENIERIA	14,978.93	0.00	B/.21.07	100%
DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (NANCE BONITO)	18,000.00	TERMINADO	IBI-201	17,755.31	MATERIALES SAN MIGUEL ARCANGEL	17,755.31	0.00	B/.244.69	100%
DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (GUACA ABAJO)		CAMBIO DE PROYECTO				0.00	0.00	B/.0.00	RESOLUCION/159
DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (GUACA ARRIBA)	15,000.00	TERMINADO	IBI-200	14,988.93	JOYCE RANDOLPH	14,988.93	0.00	B/.11.07	100%
DAVID	GUACA	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	65,000.00	terminado	065-2018	55,591.10	HIDRAES INGENIEROS CONSULTORES, S.A	55,591.10	0.00	B/.9,408.90	100%
DAVID	LAS LOMAS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	110,000.00	TERMINADO	021-18	94,688.31	SAG CONSTRUCTION	94,688.31	0.00	B/.15,311.69	100%
DAVID	LAS LOMAS	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	35,406.26	TERMINADO	042-2018	33,966.55	METERIALES JOSE MORENO Y CIA	33,966.55	0.00	B/.1,439.71	100%
DAVID	LAS LOMAS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	29,000.00	terminado	004-21	23,228.41	DENHAM Y CIA S.A	23,228.41	0.00	B/.5,771.59	100%
DAVID	PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS (VILLA ESCONDIDA)	50,000.00	EN EJECUCION	077-2018	49,985.10	CONADMANT	49,985.10	0.00	B/.14.90	100%

DAVID	PEDREGAL	MEJORAMIENTO A LA IGLESIA CATÓLICA, CAPILLA CATÓLICA	20,000.00	en ejecucion	C072/19	18,541.48	CONSTRUCTORA ANSIVA	18,541.48	0.00	B/.1,458.52	100%
DAVID	PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FOOTBALL (VISTA HERMOSA)	77,406.26	en ejecucion	c050/19	72,502.94	cont panama ventas y serv	72,502.94	0.00	B/.4,903.32	100%
DAVID	PEDREGAL	AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA EVANGELICA CUADRANGULAR DE PEDREGAL	18,000.00	terminado	c045/19	16,707.52	jurado yjurado	16,707.52	0.00	B/.1,292.48	100%
DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	14,000.00	TERMINADO	IBI-184	13,468.63	R.V CONSTRUCCIONES	13,468.63	0.00	B/.531.37	100%
DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE RANCHO COMUNAL (SAN CARLITOS)	50,000.00	TERMINADO	017-2018	49,650.68	R.V CONSTRUCTION	49,650.68	0.00	B/.349.32	100%
DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (SAN CARLOS)						0.00	0.00	B/.0.00	cambio de proyecto res 158
DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (SABANA BONITA)	10,406.26	TERMINADO	027-2017	9,399.52	RV DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	9,399.52	0.00	B/.1,006.74	100%
DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (SABANA BONITA)	40,000.00	TERMINADO	004-2018	39,984.62	RV DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	39,984.62	0.00	B/.15.38	100%
DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (BUENA VISTA)	40,000.00	EN EJECUCION	1.84	38,466.50	COMPAOCSA	38,466.50	0.00	B/.1,533.50	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (MONTILLA)	15,406.26	terminado	069-2018	12,697.90	SERCONSA	12,697.90	0.00	B/.2,708.36	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (SAN PABLO VIEJO ARRIBA Y ABAJO)	15,000.00	terminado	010-21	14,900.00	inversioner su hogar s.a.	14,900.00	0.00	B/.100.00	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (EL ROBLE)	10,000.00	terminado	005-2021	9,807.89	s&s panama	9,807.89	0.00	B/.192.11	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE REUNIONES	15,000.00	terminado	018-19	14,636.33	constru molina	14,636.33	0.00	B/.363.67	100%

DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (NUEVO COQUITO)	15,000.00	TERMINADO	014-2018	14,999.98	DENHAM Y CIA S.A	14,999.98	0.00	B/.0.02	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO (DIVINO NIÑO)	15,000.00	TERMINADO	013-2018	14,999.98	DENHAM Y CIA S.A	14,999.98	0.00	B/.0.02	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE RANCHO COMUNAL (EL TEJAR)	31,000.00	TERMINADO	023-2018	30,737.89	SAG CONSTRUCTION	30,737.89	0.00	B/.262.11	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE CANCHA (JUEGOS INFANTILES) LA ARBOLEDA	15,000.00	TERMINADO	011-2021	14,750.00	juan carlos peña	14,750.00	0.00	B/.250.00	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (VILLA ANA)	15,000.00	terminado	071-2018	14,980.00	EC,S.A	14,980.00	0.00	B/.20.00	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE PARQUE (SANTA MÓNICA)	13,000.00	terminado	067-2018	12,973.75	EC,S.A	12,973.75	0.00	B/.26.25	100%
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE PARQUE (SANTA TERESA)	15,000.00	terminado	017-19	14,690.90	constru molina	14,690.90	0.00	B/.309.10	100%
DAVID	SAN PABLO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO (CAÑA BLANCA)	50,406.26	cambio de PROYECTO				0.00	0.00	B/.50,406.26	cambio de proyecto
DAVID	SAN PABLO NUEVO	MEJORAMIENTO DE PARQUE	50,000.00	por o/p	0.01	49,572.46	pma vtas y servicios		49,572.46	B/.427.54	por orden de proceder
DAVID	SAN PABLO NUEVO	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	74,000.00	terminado	064-2018	69,195.66	JADE & BOFFY	69,195.66	0.00	B/.4,804.34	100%
DAVID	DAVID CAB.	MEJORAS DE CENTRO EDUCATIVO (BARRIO MANUEL QUINTERO VILLARREAL)	14,406.26	TERMINADO	029-2018	14,402.20	Inversiones ACMA, S.A.	14,402.20	0.00	B/.4.06	100%
DAVID	DAVID CAB.	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ALTOS DEL RÍO)	30,000.00	TERMINADO	015-2018	29,647.59	JADE AND BOOFY COMPANY S.A	29,647.59	0.00	B/.352.41	100%

DAVID	DAVID CAB.	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (BARRIO BOLÍVAR)	35,000.00	terminado	051-2018	32,706.69	HIDRAES, INGENIEROS Y CONSULTORES	32,706.69	0.00	B/.2,293.31	100%
DAVID	DAVID CAB.	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (EL RETORNO)	35,000.00	TERMINADO	010-2018	33,210.02	JADE BOFFY AND COMPANY S.A	33,210.02	0.00	B/.1,789.98	100%
DAVID	DAVID CAB.	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (EL VARITAL)	40,000.00	EJECUCUION	015-2022	38,358.22	SINAI	0.00	38,358.22	B/.1,641.78	EJECUCION
DAVID	DAVID CAB.	INFRAESTRUCTURA PARA TURISMO LOCAL Y PAISAJISMO VALBUENA	10,000.00	TERMINADO	011-2018	9,995.39	DENHAM Y CIA S.A	9,995.39	0.00	B/.4.61	100%
DAVID	DAVID CAB.	INFRAESTRUCTURA PARA TURISMO LOCAL Y PAISAJISMO DON BOSCO	10,000.00	TERMINADO	012-2018	9,999.20	DENHAM Y CIA S.A	9,999.20	0.00	B/.0.80	100%
		<b>Totales</b>	<b>3,312,718.85</b>			<b>3,112,096.02</b>		<b>3,024,165.34</b>	<b>87,930.68</b>	<b>B/.200,622.83</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2017 INCREMENTO RES/98-A*  
 PROVINCIA DE CHIRIQUI

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
1	DAVID	DAVID	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE LOS ABANICOS	72,868.63	terminado	046-2018	69,220.95	JADE & BOFFY COMPANY	62,751.71	6,469.24	B/.3,647.68	100%
2	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO A RANCHO COMUNAL CORREGIMIENTO DE SAN CARLOS	6,886.87	TERMINADO	012-19	6,853.18	inv mjgc,s.a	6,853.18	0.00	B/.33.69	100%
3	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MANTENIMIENTO A CANCHA DEPORTIVA EN EL CORREGIMINETO DE SAN PABLO VIEJO	28,600.00	terminado	c040/19	27,742.00	constructora occidental	27,742.00	0.00	B/.858.00	100%
4	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO A LA IGLESIA DEL CORREGIMIENTO COMUNIDAD DE SAN PABLO VIEJO	8,286.87	evaluacion					0.00	B/.8,286.87	evaluacion ing
5	DAVID	PEDREGAL	MEJORAS AL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE LA BARRIADA SAN JOSE	9,000.00	TERMINADO	O.C.IBI-197	8,970.50	GRUPO DICOS	8,132.14	838.36	B/.29.50	100%
6	DAVID	BIJAGUAL	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL COMUNIDAD DE BIJAGUAL	36,886.87	TERMINADO		34,832.28	diustin R vinda	34,832.28	0.00	B/.2,054.59	100%
7	DAVID	GUACA	MEJORAS AL PARQUE DE GUACA COMUNIDAD DE GUACA	30,000.00	terminado	072-2018	29,910.84	TOPOINGENIERIA	29,910.84	0.00	B/.89.16	100%
8	DAVID	GUACA	MEJORAS A LA ESCUELA DE GUACA	6,886.87	TERMINADO	025-2018	6,833.88	INTELCOM	6,833.88	0.00	B/.52.99	100%
9	DAVID	COCHEA	MEJORA A LOS PARQUES EN EL CORREGIMIENTO, CORREGIMIENTO DE COCHEA	36,886.87	terminado	068-2018	33,688.21	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MCR	33,688.21	0.00	B/.3,198.66	100%

<b>10</b>	DAVID	DAVID	MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO IPT ARNULFO ARIAS MADRID, COMUNIDAD DE LASSONDE	36,886.87	TERMINADO	c016/21	30,848.10	sinai	30,848.10	0.00	B/.6,038.77	100%
<b>11</b>	DAVID	CHIRIQUI	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE CHIRIQUI	36,886.87	en ejecucion	045-2018	34,841.93	SAG CONSTRUCTION, S.A.	34,841.93	0.00	B/.2,044.94	100%
<b>12</b>	DAVID	LAS LOMAS	MEJORA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE, CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS	36,886.87	TERMINADO	039-2018	29,960.00	SAN MIGUEL ARCANGEL	29,960.00	0.00	B/.6,926.87	100%
<b>13</b>	DAVID	PEDREGAL	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VILLA DEL MAR, CORREGIMIENTO DE PEDREGAL	21,886.87	TERMINADO	084-2018	19,149.09	COAJISA	19,149.09	0.00	B/.2,737.78	100%
<b>14</b>	DAVID	PEDREGAL	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA DEL MAR	15,000.00	TERMINADO	O.C IBI-202	14,996.30	JOICE PATRICIA	14,996.30	0.00	B/.3.70	100%
<b>15</b>	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CORREGIMIENTO DE SAN CARLOS	15,000.00	TERMINADO	037-2018	14,865.80	DM CONSTRUCTORES, S.A.	14,865.80	0.00	B/.134.20	100%
<b>16</b>	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, COMUNIDAD DE SAN CARLOS, CORREGIMIENTO DE SAN CARLOS	15,000.00	TERMINADO	036-2018	14,865.80	DM CONSTRUCTORES, S.A.	14,865.80	0.00	B/.134.20	100%
			<b>Totales</b>	<b>413,850.46</b>			<b>377,578.86</b>		<b>370,271.26</b>	<b>7,307.60</b>	<b>B/.36,271.60</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2018 RES/157*  
 PROVINCIA DE CHIRIQUI

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
1	DAVID	DAVID CENTRO	MEJORAMINETO AL GIMNACIO ESCOLAR RAFAEL HERNANDEZ	90,147.66	compras	CO006/22	83,492.10	SINAI		83,492.10	B/.6,655.56	por orden de proceder
2	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE VILLA ANA DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO	40,000.00	compras	CO014/21	37,686.68	SINAI		37,686.68	B/.2,313.32	COMPRA
3	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO	20,000.00						0.00	B/.20,000.00	en evaluacion
4	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN LA FONTANA CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO	20,000.00	terminado	C05/20	19,322.49	PASS,SA	19,322.49	0.00	B/.677.51	100%
5	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE VIDAL V DE BARROSO, SAN PABLO VIEJO ARRIBA Y AGUACATAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO	40,000.00	en evaluacion					0.00	B/.40,000.00	en evaluacion
6	DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCION DE CASSETAS DE ESPERA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO	40,000.00	en evaluacion					0.00	B/.40,000.00	en evaluacion
7	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL RANCHO COMUNAL DE MONTILLA	20,000.00	en evaluacion					0.00	B/.20,000.00	en evaluacion

8	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE RANCHO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO VIEJO ABAJO	20,000.00	en evaluacion					0.00	B/.20,000.00	en evaluacion
9	DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS	20,000.00						0.00	B/.20,000.00	cambio de proyecto
10	DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCION DE PARADAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO VIEJO	21,406.26	en ejecucion	c041/19	17,788.22	Luis Guerra	17,788.22	0.00	B/.3,618.04	100%
11	DAVID	COCHEA	CONSTRUCCION DE 5 CASSETAS DE ESPERA EN LA VIA PRINCIPAL DE GUAYABAL, CORREGIMIENTO DE COCHEA	15,000.00	terminado	c021/19	14,200.00	panama trasm equip corp	14,200.00	0.00	B/.800.00	100%
12	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO A LA ESCUELA DE MACANO CORREGIMIENTO DE COCHEA	9,881.26	terminado	c027/19	9,205.43	jym obras y servicios	9,205.43	0.00	B/.675.83	100%
13	DAVID	LAS LOMAS	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS	129,406.26	terminado	c051	126,818.13	lucio galves	126,818.13	0.00	B/.2,588.13	100%
14	DAVID	LAS LOMAS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL VALLE CORREGIMIENTO DE LAS LOMAS	25,000.00	en ejecucion	c028/19	21,323.31	servicios y mantenimiento dova	21,323.31	0.00	B/.3,676.69	100%
15	DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO DE 4 PARQUES INFANTILES EN EL COOREGIMIENTO DE CHIRIQUI	100,000.00	en ejecucion	c048/19	97,000.00	grupo index,s.a	97,000.00	0.00	B/.3,000.00	100%
16	DAVID	GUACA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO EN GUACA ARRIBA, CORREGIMIENTO DE GUACA	174,406.26	terminado	C04/20	174,099.55	PAS SA	174,099.55		B/.306.71	100%
			<b>Totales</b>	<b>785,247.70</b>			<b>600,935.91</b>		<b>479,757.13</b>	<b>121,178.78</b>	<b>B/.184,311.79</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2017 RESOLUCION 159*  
**PROVINCIA DE CHIRIQUI**

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	GUACA	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CENTRO EDUCATIVO DE GUACA ABAJO	20,000.00	terminado	015-19	18,999.46	diustin rodriguez	18,999.46	0.00	B/.1,000.54	100%
<b>2</b>	DAVID	GUACA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN GUACA ABAJO, CORREGIMIENTO DE GUACA	11,000.00	terminado	014-19	9,603.25	diustin rodriguez	9,603.25	0.00	B/.1,396.75	100%
			<b>Totales</b>	<b>31,000.00</b>			<b>28,602.71</b>		<b>28,602.71</b>	0.00	<b>B/.2,397.29</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2017 RESOLUCION 158*  
**PROVINCIA DE CHIRIQUI**

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SECTOR DE LAS MARIAS	15,000.00	terminado	c/009-2020	13,496.71	diustin vinda	13,496.71	0.00	B/.1,503.29	100%
<b>2</b>	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE RANCHO COMUNAL DE SAN CARLOS	5,000.00	compras	C/009/21	4,553.92	diustin vinda	4,553.92	0.00	B/.446.08	por adjudicacion
			<b>Totales</b>	<b>20,000.00</b>			<b>18,050.63</b>		<b>18,050.63</b>	<b>0.00</b>	<b>B/.1,949.37</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2017 RESOLUCION 070*  
**PROVINCIA DE CHIRIQUI**

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	DAVID	MEJORAMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO/PEQUEÑAS LIGAS COMUNIDAD DE ALTAMIRA	60,000.00	terminado	059-2018	53,896.67	JADE & BOFFY COMPANY	53,896.67	0.00	B/.6,103.33	100%
<b>2</b>	DAVID	DAVID	MEJORAS AL ESTADIO INFANTIL ERICK DE VALLE	60,000.00	terminado	c049/19	56,000.00	sinai cont group	56,000.00	0.00	B/.4,000.00	100%
<b>3</b>	DAVID	DAVID	MEJORAS AL ESTADIO DE FUTBOL DE DOLEGUITA	100,000.00	terminado	092-2018	99,962.29	JADE & BOFFY COMPANY	90,620.01	9,342.28	B/.37.71	100%
<b>4</b>	DAVID	PEDREGAL	MEJORAMIENTO DE GIMNASIO DE LA BARRIADA SAN JOSE/PEDREGAL, CORREGIMIENNTTO DE PEDREGAL	50,000.00	terminado	074-2018	47,771.07	GRADUM ADVANCE CORP.	47,771.07	0.00	B/.2,228.93	100%
<b>5</b>	DAVID	DAVID	MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL DE DAVID	26,000.00	terminado	038-2018	24,162.92	ITANDEUI BRAVO	24,162.92	0.00	B/.1,837.08	100%
			<b>Totales</b>	<b>296,000.00</b>			<b>281,792.95</b>		<b>272,450.67</b>	<b>9,342.28</b>	<b>B/.14,207.05</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2016 RESOLUCION 05-A*  
**PROVINCIA DE CHIRIQUI**

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO AL RANCHO COMUNAL Y DEL PARQUE, COMUNIDAD DE CHORCHA	20,000.00	TERMINADO	058-2018	20,000.00	JOYCE PATRICIA	20,000.00	0.00	B/.0.00	100%
<b>2</b>	DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE CHORCHA	20,000.00	terminado		17,305.76	servicios y construcciones mcr	17,305.76	0.00	B/.2,694.24	100%
	<b>Totales</b>			<b>40,000.00</b>			<b>37,305.76</b>		<b>37,305.76</b>	<b>0.00</b>	<b>B/.2,694.24</b>	

DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID  
REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS  
Municipio de David Proyectos con Fondos del PIOP-2017

22 DE JULIO DE 2019

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	Observaciones
DAVID	DAVID - SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE ASESORIA LEGAL Y LA CORREGIDURIA DE SAN PABLO VIEJO	21,030.00	TERMINADO	009-2018	13,230.90	acma panama s.a.	13,230.90	0.00	32.39	PAGO TOTAL
DAVID	DAVID	MEJORAMIENTO EN LA CORREG E INFOPL DE LOMAS COLORADA	20,000.00	TERMINADO	033-2018	18,190.00	SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES	18,190.00	0.00	1,810.00	PAGO TOTAL
DAVID	QUITEÑO	MEJORAMIENTO DEL SUBCENTRO DE SALUD	14,500.00	terminado	O/C PIOP-8	14,451.59	RV DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	14,451.59	0.00	48.41	PAGO TOTAL
DAVID	LAS LOMAS	MEJORAS AL RANCHO COMUNAL - BARRIADA 19 DE ABRIL	9,426.80	TERMINADO	CONTRATO N°18 - 2017	9,401.77	SAG CONSTRUCTION, S.A.	9,401.77	0.00	25.03	PAGO TOTAL
DAVID	MATA DEL NANCE	MEJORAMIENTO A LA IGLESIA	2,000.00	TERMINADO	O/C PIOP-9	1,995.00	J.L.D. VENTAS Y SERVICIOS	1,995.00	0.00	5.00	PAGO TOTAL
DAVID	MATA DEL NANCE	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA	6,200.00	TERMINADO	026-2017	6,185.00	DR CONSTRUCTION S.A	6,185.00	0.00	15.00	PAGO TOTAL
DAVID	MATA DEL NANCE	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMO PARA EL ACUEDUCTO	3,073.20	TERMINADO	PIOP-011	2,973.46	AQUATEC	2,973.46	0.00	99.74	PAGO TOTAL
			<b>76,230.00</b>			<b>66,427.72</b>		<b>66,427.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035.57</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2017 RESOLUCION 142*  
**PROVINCIA DE CHIRIQUI**

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL CORREGIMIENTO	40,000	terminado	c029/19	40,000.00	coajisa	40,000.00	0.00	0.00	100%
<b>2</b>	DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO, COMUNIDAD DE chiriqui	75,406.29	EJECUCION	C/001/22	70,073.50	POZOS PANAVEN		70,073.50	5,332.79	EJECUCION
<b>3</b>	DAVID	SAN PABLO NUEVO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL CORREGIMIENTO COMUNIDAD DE SAN PABLO NUEVO	36,886.87	terminado	080-2018	26,750.00	MATERIALES SAN MIGUEL ARCANGEL	26,750.00	0.00	10,136.87	100%
			<b>Totales</b>	<b>152,293.16</b>			<b>136,823.50</b>		<b>66,750.00</b>	<b>70,073.50</b>	<b>B/.15,469.66</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2018*  
 PROVINCIA DE CHIRIQUI

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	DAVID CAB.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURA, ARTISTICA Y RELIGIOSA	500,000.00	PAMEDA II FASE		500,000.00	energolatina	500,000.00	0.00	B/.0.00	500000 asignado a pameda
<b>2</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCION DE ACERAS COMUNIDAD DE AGUACATAL.	250,000.00	TERMINADO	004-2019	240,000.00	JADE & BOFFY	217,365.11	22,634.89	B/.10,000.00	100%
<b>3</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCION DE ACERAS N LA COMUNIDAD DE SAN PABLO VIEJO	250,000.00	cerrado	002-2018	240,000.00	CONSTRUCTORA DELSEL	240,000.00	0.00	B/.10,000.00	100%
<b>4</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	CNSTRUCCION DE ACERAS COMUNIDAD DE SAN PABLO VIEJO	150,000.00	cerrado	001-2019	120,353.60	CBD-HOLDING	120,353.60	0.00	B/.29,646.40	100%
<b>5</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE PARQUE COMUNIDAD LA ARBOLEDA	40,000.00	ing					0.00	B/.40,000.00	ing
<b>6</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNIDAD DE AGUACATAL	50,000.00	orden de proceder	022-2022	43,850.58	sinai		43,850.58	B/.6,149.42	orden de proceder
<b>7</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL CUADRO DEPORTIVO COMUNIDAD DE SN PABLO VIEJO	60,000.00	ing					0.00	B/.60,000.00	ing
<b>8</b>	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL RANCHO COMUNIDAD DE SAN PABLO VIEJO	20,000.00	EN EVALUACION TECNICA					0.00	B/.20,000.00	EN EVALUACION
<b>9</b>	DAVID	LAS LOMAS	CONSTRUCCION DE PISCINA MUNICIPAL	150,000.00	TERMINADO	057-2018	141,275.01	JADE & BOOFY	141,275.01	0.00	B/.8,724.99	100%
<b>11</b>	DAVID	DAVID	MEJORAS AL PARQUE DE LA MADRES	174,406.26	TERMINADO	090-2018	167,430.01	JADE & BOFFY	151,782.33	15,647.68	B/.6,976.25	100%
<b>12</b>	DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES COMUNIDAD DEL JOBO	40,000.00	cerrado	066-2018	30,484.30	ERMESTO SELVA	30,484.30	0.00	B/.9,515.70	100%

13	DAVID	BIJAGUAL	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES COMUNIDAD DE CERILLOS	64,400.00	cerrado	075-2018	44,988.15	ERMESTO SELVA	44,988.15	0.00	B/.19,411.85	100%
14	DAVID	BIJAGUAL	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL JAGUA	40,000.00	terminado	c039/19	37,696.10	materiales san miguel arcangel	37,696.10	0.00	B/.2,303.90	100%
15	DAVID	BIJAGUAL	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA QUEBRADA GAITAN	30,006.26	ing					0.00	B/.30,006.26	cambio de proyecto
16	DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO VIA PRINCIPAL FASE 2	15,000.00	TERMINADO	054-2018	14,942.55	DIUSTIN RODRIGUEZ	14,942.55	0.00	B/.57.45	100%
17	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE SAN CARLOS	25,000.00	terminado	002-21	24,930.57	constructora occidental	24,930.57	0.00	B/.69.43	100%
18	DAVID	SAN CARLOS	MEJORMIENTO DE ALCANTARILLADO EN LA ESCUELA DE SAN CARLITOS.	10,000.00	terminado	083-2018	9,738.34	DIUSTIN RODRIGUEZ	9,738.34	0.00	B/.261.66	100%
19	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO D IGLESIA COMUNIDAD DE SABANA BONITA	10,000.00	terminado	008-2020	9,264.70	r&g constructora	9,264.70	0.00	B/.735.30	100%
20	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE IGLESIA (CONSTRUCCION DEL SANTISIMO)	10,000.00	terminado	062-2018	9,977.75	DIUSTIN RODRIGUEZ	9,977.75	0.00	B/.22.25	100%
21	DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE VADOS EN EL CORREGIMIENTO	20,000.00	terminado	006-2021	19,962.73	joel a rios	19,962.73	0.00	B/.37.27	100%
22	DAVID	SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES COMUNIDAD DE NUEVO SAN CARLITOS	50,000.00	EJECUCION	003-2021	42,691.93	TORRECHA INT INC		42,691.93	B/.7,308.07	EJECUCION
23	DAVID	SAN CARLOS	MEJORAMIENTO DE CUADRO DEPORTIVO	14,406.26	terminado	007-2021	14,291.13	const occidental	14,291.13	0.00	B/.115.13	100%
24	DAVID	SAN PABLO NUEVO	MEJORAS DE LA CARRETERA COMUNIDAD DE COROZAL	130,000.00	terminado	091-2018	125,327.24	JADE & BOFFY	125,327.24	0.00	B/.4,672.76	100%
25	DAVID	SAN PABLO NUEVO	ACERAS EN LA COMUNIDAD, COMUNIDAD DE BAGALA	44,406.26	terminado	087-2018	37,500.00	EDWIN MORAN	37,500.00	0.00	B/.6,906.26	100%
26	DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCION DE ACERAS COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL TEJAR	20,000.00	TERMINADO	096-2018	16,499.40	DIUSTIN RODRIGUEZ	16,499.40	0.00	B/.3,500.60	100%
27	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE PARQUE COMUNIDAD DE SANTA MONICA	20,000.00	terminado	C02/20	17,500.12	COC OCCIDENTAL	17,500.12	0.00	B/.2,499.88	100%

28	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO VIEJO	15,000.00	EN EJECUCION	012-2021	14,018.69	JOEL A RIOS	14,018.69	0.00	B/.981.31	100%
29	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO AL PARQUE COMUNIDAD EL ROBLEDAL	15,000.00	terminado	c020/19	14,991.40	copaocsa	14,991.40	0.00	B/.8.60	100%
30	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO AL PARQUE COMUNIDAD DE VILLA MARIA	15,000.00	terminado	082-2018	14,996.48	EC; S.A.	14,996.48	0.00	B/.3.52	100%
31	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO AL PARQUE COMUNIDAD EL HIGO	15,000.00	terminado	c024/19	13,428.50	grupo nixon	13,428.50	0.00	B/.1,571.50	100%
32	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNIDAD SECTOR SUR NO. 1	8,000.00	ING					0.00	B/.8,000.00	ING
33	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO COMUNIDAD VISTA VERDE	15,000.00	terminado	008-2021	14,715.37	S&S PANAMA	14,715.37	0.00	B/.284.63	100%
34	DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA SANTO DOMINGO DE GUZMAN	10,000.00	ING					0.00	B/.10,000.00	ING
35	DAVID	PEDREGAL	AMPLIACION DE POLI CENTRO DE SALUD AREA DE LABORATORIO	30,000.00	terminado	c001/20	26,875.44	joel rios	26,875.44	0.00	B/.3,124.56	100%
36	DAVID	PEDREGAL	MEJORAMIENTO CENTRO VOCACIONAL COMUNIDAD BARRIADA SAN JOSE	20,000.00	terminado	c044/19	16,092.80	sinai	16,092.80	0.00	B/.3,907.20	100%
37	DAVID	PEDREGAL	MEJORA AL MUELLE COMUNIDAD DE ACAPULCO	20,000.00	terminado	c019/21	19,081.18	s&s panama	19,081.18	0.00	B/.918.82	100%
38	DAVID	PEDREGAL	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO COMUNIDAD DE BRISA DEL MAR	40,000.00	terminado	c034/19	39,000.00	panama trasm equip corp	39,000.00	0.00	B/.1,000.00	100%
39	DAVID	PEDREGAL	CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNIDAD GARIBALDI	40,000.00	en ejecucion	c017/21	39,594.30	sinai		39,594.30	B/.405.70	en ejecucion
40	DAVID	PEDREGAL	MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO COMUNIDAD BARRIADA SAN JOSE	24,406.26	terminado	010-2020	24,374.18	R&G CONSTR	24,374.18	0.00	B/.32.08	100%
41	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO COMUNIDAD DE GUAYABAL	9,881.26	terminado	C06/20	9,167.76	YARDEL	9,167.76	0.00	B/.713.50	100%
42	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES COMUNIDAD DE GUAYABAL	10,000.00	terminado	060-2018	9,891.35	GRUPO ABAN	9,891.35	0.00	B/.108.65	100%

43	DAVID	COCHEA	CONSTRUCCION DE INFOPLAZA COMUNIDAD DE COCHEA ARRIBA	34,881.25	evaluacion					0.00	B/.34,881.25	evaluacion
44	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DEL HIGO	34,881.25	compras	018-2021	31,232.87	SINAI		31,232.87	B/.3,648.38	compras para licitar
45	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNIDAD DE MACANO	25,000.00	TERMINADO	076-2018	18,313.05	san miguel arcangel	18,313.05	0.00	B/.6,686.95	100%
46	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DE COCHEA ABAJO	10,000.00	terminado	010-19	9,983.10	INVER MJGC,S.A	9,983.10	0.00	B/.16.90	100%
47	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE RANCHO LOCAL COMUNIDAD DE COCHEA	10,000.00	terminado	c046/19	8,550.52	constructora occidental	8,550.52	0.00	B/.1,449.48	100%
48	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO A CASA COMUNAL COMUNIDAD DE COCHEA ABAJO	6,000.00	terminado	013-19	5,450.05	DIUSTIN RODRIGUEZ	5,450.05	0.00	B/.549.95	100%
49	DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNIDAD DE COCHEA ABAJO	8,881.25	terminado	c026/19	8,398.64	constructora occidental	8,398.64	0.00	B/.482.61	100%
50	DAVID	LAS LOMAS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DE LAS LOMAS	20,000.00	terminado		17,472.03	joel rios jurado	17,472.03	0.00	B/.2,527.97	estado del proyecto se ejecuto con jurado su jurado
51	DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA DE CHIRIQUI	40,000.00	TERMINADO	073-2018	37,176.62	intelcom	37,176.62	0.00	B/.2,823.38	100%
52	DAVID	CHIRIQUI	CONSTRUCCION DE ACERAS	34,406.26	terminado	C03/20	30,992.27	CONST OCCIDEN	30,992.27	0.00	B/.3,413.99	100%
			<b>Totales</b>	<b>2,698,962.57</b>			<b>2,332,500.81</b>		<b>2,136,848.56</b>	<b>195,652.25</b>	<b>B/.366,461.76</b>	

**DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID**  
**REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS**  
*Proyectos con fondos del IBI-2019*  
**PROVINCIA DE CHIRIQUI**

**Actualizado al: 1 de diciembre de 2022.**

	Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	FECHA DE INGRESO OFICINA DE FISCALIZACIÓN	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Orden de Proceder	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	OBSERVACION
<b>1</b>	DAVID	DAVID	PARQUE METROPOLITANO DE DAVID	3,580,182.95	EN EJECUCION		020-2018	3,580,182.95	ENERGOLATINA		2,995,666.01	584,516.94	B/.0.00	EN EJECUCION
<b>2</b>														
			Totales	<b>3,580,182.95</b>				<b>3,580,182.95</b>			<b>2,995,666.01</b>	<b>584,516.94</b>	<b>B/.0.00</b>	



DAVID	BIJAGUAL	MEJORAMIENTO DEL PUEBLO SOBRE EL RIO CHIRIQUI EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	B/.30,000.00	por o/p		021/2022	29,910.78	pma vtas y servicios					por o/p
DAVID	CHIRIQUI	CONSTRUCCION DE ATRACADERO	B/.14,567.97										
DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO A IGLESIAS DE CORREGIMIENTO	B/.20,000.00	ORDEN/PRO		024/2022	19,886.00	JUAN PEÑA		19,886.00	114	orden/pro	
DAVID	CHIRIQUI	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE VELADERO	B/.45,000.00	en ejecucion			36834.12	SERV MCR					en ejecucion
DAVID	COCHEA	CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN EL CORREGIMIENTO DE COCHEA	B/.15,250.53										
DAVID	COCHEA	MEJORAMIENTO A LA IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE MACANO	B/.7,000.00	o/p		013/2022	7000	MAT ING Y CON					compra
DAVID	DAVID ESTE	MEJORAMIENTO DEL RANCHO COMUNAL DE LOMA COLORADA	B/.80,000.00										
DAVID	DAVID SUR	MEJORAMIENTO DEL PARQUES	B/.80,000.00	O/P		011/2022	78000.06	SINAI					COMPRA
DAVID	GUACA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO DE GUACA	B/.65,000.00	terminado	27/5/22 SA	010-2022	39,024.82	COAJISA		39024.82	0	25,975.18	100% terminado

DAVID	GUACA	CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO (GUACA ARRIBA Y GUACA ABAJO)	B/.15,000.00										
DAVID	LAS LOMAS	CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ EN EL CORREGIMIENTO. I ETAPA	B/.50,000.00										
DAVID	PEDREGAL	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL SALON DE REUNIONES PARA ADULTOS MAYORES EN EL POLICENTRO DE LA BARRIADA SAN JOSE	B/.23,000.00	por o/p		019/2022	22,926.03	const pma					por o/p
DAVID	PEDREGAL	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS GIMNASIOS Y CANCHAS	B/.12,307.00	refrendo/cont		029/2022	11,426.26	const pma			11426.26	880.26	contrato
DAVID	SAN PABLO NUEVO	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO NUEVO	B/.20,000.00	o/proceder		009/2022	19,875.00	juan peña					o/proceder
DAVID	SAN PABLO NUEVO	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE COROZAL	B/.20,000.00			003/2022	19233.25	jose pretel					

DAVID	SAN PABLO NUEVO	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO NUEVO CABECERA	B/.20,000.00	terminado		004/2022	19999.37	JOEL RIOS		18,130.27	1,869.10	0.63	terminado
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO A IGLESIAS DE MONTILLA	B/.15,000.00										
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE PARQUE EN VILLA PATRICIA	B/.15,000.00	compra lic									
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE COQUITO	B/.15,000.00										
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE SANTA ISABEL	B/.15,000.00										
DAVID	SAN PABLO VIEJO	MEJORAMIENTO DE PARQUE DE LA FONTANA, II ETAPA	B/.10,000.00										
DAVID	SAN PABLO VIEJO	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTILLA	B/.10,000.00	o/proceder		023-22	9,482.88	jaime camaño			9,482.88	517.12	compras





DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPIO DE DAVID  
REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS  
Municipio de David Proyectos con Fondos del PIOP-2016

22 DE JULIO DE 2019

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según Resolución de Viabilidad	Estatus	# Contrato u O/C	Monto	EMPRESA	Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	Observaciones
David	David	PARQUE 28 DE NOVIEMBRE	31,000.00	TERMINADO		30,781.00	TEcnologia sintetica	30,781.00	0.00	2.19	pago total
David	David	JUEGOS PARQUE 28 DE NOVIEMBRE	15,000.00	TERMINADO	piop/5	14,500.00	tecnologia sintetica	14,500.00	0.00	500.00	pago total
David	Las Lomas	Construccion de acueducto en Quiteño	15,000.00	TERMINADO		14,960.00	Distribuidora Eneida	14,960.00	0.00	40.00	pago total
David	David	ADECUACION AL MERCADO PUBLICO San Mateo	5,077.00	TERMINADO	piop/7	5,027.61	centro todo	5,027.61	0.00	49.39	pago total
David	David	MEJORAS PARQUE DE CERVANTES	5,077.00	TERMINADO	piop/3, piop-2	4,711.43	Tool depot, gras master	4,711.43	0.00	365.57	pago total
David	David	MEJORAS AL PARQUE PACO GARCIA	5,076.00	TERMINADO	piop/6	4,988.30	The tools depot	4,988.30	0.00	87.70	pago total
David											
			<b>76,230.00</b>			<b>74,968.34</b>		<b>74,968.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.85</b>	