

**PROGRAMAS  
DESARROLLADOS**

**NOVIEMBRE  
2022**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE ÑÜRÜM**  
**PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
**2022**  
**IBI- VIGENCIA 2018**

ALCALDIA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	PRECIO DE REFERENCIA	MONTO DEL CONTRATO	STATUS	PAGOS 1	RETENCION	TOTAL PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	REMANENTE	OBSERVACIONES
ALCALDIA	Adquisición de maquinarias y equipos pesados para el manejo y disposición de desechos sólidos en el Distrito de Ñürüm.	306,250.00	306,020.00	276,853.01	TERMINADO	267,797.07	9,055.94	276,853.01	0.00	0.00	TERMINADO - REMANENTE (transferencia de la cta CUT - cuenta IBI funcionamiento - Acuerdo 12, 27 de julio de 2020).
ALCALDIA	1 Camion Bolquete		58,850.00	54,400.00	TERMINADO	52,620.56	1,779.44	54,400.00			
ALCALDIA	1 Cuchilla o Motoniveladora		169,060.00	152,154.00	TERMINADO	147,177.00	4,977.00	152,154.00			
ALCALDIA	1 Retroexcavadora		78,110.00	70,299.01	TERMINADO	67,999.51	2,299.50	70,299.01			
ALCALDIA	Mejoramiento de Caminos Rurales en el Distrito de Ñürüm.	65,000.00	64,945.79	56,043.39	TERMINADO	31,025.45	3,198.50	34,223.95	21,819.44	0.00	TERMINADO - REMANENTE (transferencia de la cta CUT - cuenta IBI funcionamiento - Acuerdo 12, 27 de julio de 2020). Se pagó el 61% del proyecto, la Empresa PROCAMAR, S.A. se retira del proyecto, mediante acta de aceptación final, quedando un saldo de B/. 21,819.44; se realizara un nuevo tramite de uso de saldo para la comunidad de Naranjal, Agua de Salud.
	<b>TOTAL</b>	<b>B/.371,250.00</b>	<b>B/.370,965.79</b>	<b>B/.332,896.40</b>				<b>B/.311,076.96</b>	<b>B/.21,819.44</b>	<b>B/.0.00</b>	

**PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES  
2022  
IBI VIGENCIA 2019**

UBICACIÓN	CORREGIMIENTO	ALCALDIA	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVEEDOR	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	STATUS	REMANENTE	TOTAL PAGADO	PENDIENTES POR PAGAR	OBSERVACIONES
ÑURUM	AGUA DE SALUD	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL DE BATATA	Dist. Lubribras, S.A.	B/. 52,050.00	B/. 51,999.86	TERMINADO	B/. 0.00	B/. 51,999.86	B/. 0.00	TERMINADO - REMANENTE (transferencia de la cta CUT - cuenta IBI funcionamiento - Acuerdo 12, 27 de julio de 2020).
			TOTAL	PROYECTOS	B/. 52,050.00	B/. 51,999.86		B/. 0.00	B/. 51,999.86		

ALCALDIA MUNICIPAL DE ÑURÚM  
PROGRAMA DE INVERSION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES  
2022  
IBI VIGENCIA 2021

BIENIO	ALCALDIA	NOMBRE DEL PROYECTO	NUM CONTR	NUMERO DE ACTO PUBLICO	PRECIO DE REFERENCIA	PROVEEDOR	N° DE FICHA	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE CULMINACION	AVANCE FISICO	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	STATUS	REMANENTE	Pagos 1	pagos Retencion	Pagos 2	Pagos Retencion	Pagos 3	Pagos Retención	TOTAL PAGADO	PENDIENTES POR PAGAR	OBSERVACIONES	
ÑURUM	GUIBALE	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA YIRIGUA EN EL CORREGIMIENTO DE GUIBALE.				001-2021					B/. 30,937.50	B/. 0.00	FOR	B/. 30,937.50								B/. 0.00	B/. 0.00	Estudios Técnicos.
ÑURUM	EL PEÑON	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE PUENTE ZARZO SOBRE EL RIO SAN ANTONIO ARRIBA EN EL CORREGIMIENTO DE EL PEÑON.	06-2022	2021-5-99-02-12-CM-000186	B/. 30,936.93	EMPRESA ZARETH, S.A	002-2021				B/. 30,937.50	B/. 28,157.69	ADJ	B/. 2,779.81								B/. 0.00	B/. 28,157.69	se realiza el tramite correspondiente, asesoria legal.
ÑURUM	PIRO N°2	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CHUMCO EN EL CORREGIMIENTO EL PIRO #2.	05-2022			Dist. Lubribras, S.A.	003-2021	20/06/2022	120 DIAS	100%	B/. 30,937.50	B/. 29,976.05	ADJ	B/. 961.45	B/. 13,354.33	B/. 499.89						B/. 13,854.22	B/. 16,121.83	TERMINADO
ÑURUM	PAREDON	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO EL PAREDON ( LOS VALLES-LA PINTADA).	01-2022	2021-5-99-02-12-CM-000184	B/. 30,924.50	PROCAMAR,S.A	004-2021	25/04/2022	120 DIAS	100%	B/. 30,937.50	B/. 19,346.67	ADJ	B/. 11,590.83	B/. 12,393.42	B/. 463.93						B/. 12,857.35	B/. 6,489.32	TERMINADO
ÑURUM	ON	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE CERCADO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO EL PAREDON.	02-2022	2021-5-99-02-12-CM-000185	B/. 30,937.50	PROCAMAR,S.A	005-2021	18/04/2022	120 DIAS		B/. 30,937.50	B/. 25,170.36	ADJ	B/. 5,767.14								B/. 0.00	B/. 25,170.36	TERMINADO
ÑURUM	EL BALE	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL BALE.	09-2022	2021-5-99-02-12-CM-	B/. 30,931.56	EMPRESAS CARRASCO, S.A	006-2021				B/. 30,937.50	B/. 28,098.20	ADJ	B/. 2,839.30								B/. 0.00	B/. 28,098.20	se realiza el tramite correspondiente, asesoria
ÑURUM	AGUA DE SALUD	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE AGUA DE SALUD ( LA PEÑA).	03-2022	2021-5-99-02-12-CM-000188	B/. 30,955.10	PROCAMAR,S.A	007-2021		120 DIAS		B/. 30,937.50	B/. 28,162.40	ADJ	B/. 2,775.10								B/. 0.00	B/. 28,162.40	PENDIENTE DE ORDEN DE PROCEDER
ÑURUM	BUENOS AIRES	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES ( BUENOS AIRES FORESTAL).	04-2022	2022-5-99-02-12-CM-000180	B/. 30,937.13	PROCAMAR,S.A	008-2021	22/02/2022	120 DIAS	100%	B/. 30,937.50	B/. 30,934.24	ADJ	B/. 3.26	B/. 27,031.32	B/. 1,011.87	B/. 2,891.05					B/. 30,934.24	B/. 0.00	TERMINADO
ÑURUM	CERRO PELADO	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL CORREGIMIENTO DE CERRO PELADO.	11-2022	2022-5-99-02-12-CM-000201	B/. 30,937.34	EMPRESAS CARRASCO, S.A	009-2021				B/. 30,937.50	B/. 27,953.75	ADJ	B/. 2,983.75								B/. 0.00	B/. 27,953.75	se realiza el tramite correspondiente, asesoria
ÑURUM	EL PIRO N°1	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO EL PIRO #1 (EL PRADO ALTOS DEL PRADO).	08-2022	2022-5-99-02-12-CM-000201	B/. 30,937.50	PROCAMAR,S.A	010-2021		120 DIAS		B/. 30,937.50	B/. 28,811.36	ADJ	B/. 2,126.14								B/. 0.00	B/. 28,811.36	PENDIENTE DE ORDEN DE PROCEDER
ÑURUM	ALTOS DE JESUS	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE ZARZO SOBRE EL RIO COBRE EN EL CORREGIMIENTO DE ALTOS DE JESUS (ALTOS DE JESUS-MURCIELAGO).	07-2022	2022-5-99-02-12-CM-000185	B/. 30,937.50	EMPRESA ZARETH, S.A	011-2021	02/08/2022	120 DIAS		B/. 30,937.50	B/. 28,168.82	ADJ	B/. 2,768.68								B/. 0.00	B/. 28,168.82	TERMINADO
ÑURUM	GUAYABITO	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE INSTALACION COMUNITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUAYABITO.	10-2022	2022-5-99-02-12-CM-000202	B/. 30,937.50	EMPRESAS CARRASCO, S.A	012-2021				B/. 30,937.50	B/. 27,015.04	ADJ	B/. 3,922.46								B/. 0.00	B/. 27,015.04	PENDIENTE DE ORDEN DE PROCEDER
			TOTAL				PROYECTOS					B/. 371,250.00	B/. 301,794.58		B/. 69,455.42								B/. 57,645.81	B/. 244,148.77	