



# ESTATUS DE LOS PROYECTOS IBI: 2019-2021-2022

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL  
REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS

*Provincia de Veraguas Proyectos con fondos IBI 2019 Alcaldía de San Francisco*

*Actualizado al: 31 de enero de 2023*

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según presupuesto.	Estatus	Fecha de Ingreso a la Oficina	Fecha de Envío a Ingeniería	Fecha de Envío a Asesoría	# Contrato u O/C	Monto	Orden de Proceder	J-L		D-L		Observaciones	
											Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	SCAFID		
<b>PROYECTOS 2019:</b>																
San Francisco	Alcaldía	Construcción de Infraestructura para Microempresas Municipales	<b>B/. 53,035.74</b>	Terminado					53,035.74		53,035.74					Transferido a IBI Funcionamiento
	San Francisco (cabecera)	Construcción de vado en el corregimiento	<b>B/. 53,035.71</b>	Adjudicado					53,035.71			53,035.71	0.00			Con estudio técnico, en el sistema en preeliminar esperando resolución del MEF. Fabricas y Servicios HG, S.A.
	San Jose	Mejoramiento de Caminos	<b>B/. 34,378.19</b>	Terminado				01-2020	34,378.19	01-2020, 120 días		34,378.19	0.00	0.00		Ventas y Acarreos Noelys, S.A.. Pagado al 100%

Remance	Mejoramie nto de Caminos	<b>B/. 53,035.71</b>	Terminado						120 dias calendario					Adjudicad o. Ventas y Acarreos Noelys, S.A., . Terminad o pagado el 100%
							01-2021	30,619.60		30,619.60	0.00	22,416.11		
Los Hatillos	Construccion de vado en el corregimient o	<b>B/. 36,380.00</b>	Terminado											Con orden de Prodecer del día 18/01/2021 a Big Truck Trabajando, S.A.. <b>Pagado 100%</b>
							02-2020	36,380.00	02-2020, 120 dias	36,380.00	0.00	0.00		
San Juan	Mejoramie nto de Caminos	<b>B/. 53,035.71</b>	Terminado											Fecha de licitación: 12/07/202 1. <b>Adjudicad o a Big Truck Trabjando , S.A.. Terminad o y Pagado 100%.</b>
							02-2021	27,414.13		27,414.13	0.00	25,621.58		
Corral Falso	Mejoramie nto de Caminos	<b>B/. 53,035.71</b>	Terminado											Adjudicad o a Big truck Trabajan do, S.A.. Pagado el 90%
							01-IBI- 2022	26,040.48		26,040.48	0.00	26,995.23		

SALDOS TRANSF.													Transferid o a IBI Funciona miento
		35,313.23						35,313.23		35313.23		0.00	
<b>TOTALES</b>	<b>B/.</b>	<b>371,250.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>296,217.08</b>		<b>243,181.37</b>	<b>53,035.71</b>	<b>75,032.92</b>		

LICDO. JOSE VALENCIA  
ALCALDE MUNICIPAL

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL  
REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS

Provincia de Veraguas Proyectos con fondos IBI 2021 Alcaldía de San Francisco

ACTUALIZADO AL 31 de enero de 2023

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según presupuesto.	Estatus	Fecha de Ingreso	Fecha de Envío a Ingeniería	Fecha de Envío a Asesoría	# Contrato u O/C	Monto	Orden de Proceder	J-L		D-L		Observaciones
											Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	SCAFID	
<b>PROYECTOS 2021:</b>															
San Francisco	Alcaldía	Adquisición de Equipo Pesado	<b>B/. 53,035.74</b>	Terminado				O.C.-01-2022	53,035.74	120 días calendario de 19/01/2022	53,035.74	0.00	0.00		Adjudicado. En espera de entrega por el proveedor. Solicitaron prórroga (60 días)
		Mejoramiento de Caminos en el Corregimiento	<b>B/. 10,035.71</b>	Terminado				O.C.:IBI-INV.05-2022	9,893.78	30 días calendario 04/07/2022		9,893.78	141.93		En contraloría por refrendo. Prov. Amalec Ferrabone Zapata. <b>Por presentar cuenta</b>
	San	Construcción de Aceras	<b>B/. 10,000.00</b>	Terminado				C:04-IBI-2022	9,983.10	17/05/2022 a 30 días calendario	9,983.10	0.00	16.90		Adjudicado Constructora DAAV, S.A.. Terminado. Pagado 90%

	Francisco (cabecera)	Construcción de Cunetas Pavimentadas	<b>B/. 8,000.00</b>	Terminado				C:05-IBI-2022	7,997.02	10/08/2022 2 35 dias calendario	7,249.63	747.39	2.98	Adjudicado a JESCAM. Pagado 90%
		Construcción de Parador Fotográfico	<b>B/. 15,000.00</b>	Estudio y Evaluación									15,000.00	Sin iniciar
		Mejoramiento de Cancha	<b>B/. 10,000.00</b>	Terminado				O.C.C.:IBI-INV.03-2022	9,870.75	02-2022 A 30dias calendario		9,870.75	0.00	129.25
	San Jose	Mejoramiento de Acueductos en el Corregimiento	<b>B/. 15,000.00</b>	Adjudicado				C.09-IBI-2022					15,000.00	Por dar orden de proceder a la empresa Hidro Aguas, S.A. En Subsanación
		Mejoramiento de Caminos en la comunidad de Ciruelar Arriba	<b>B/. 38,035.71</b>	Terminado				C. 02-IBI-20	18,052.56	03/05/2022 a 120 dias calendario		16,365.40	1,687.16	19,983.15

	Remance	Mejoramiento de Caminos	B/. 53,035.71	Terminado						28/04/2022. 120 días calendario							Subido al sistema para acto público el 30/01/22. adjudicado a Ventas y acarreo Noelys. Por presentar cuenta
	Los Hatillos	Mejoramiento de Acueductos en la comunidad de Aguacatal	B/. 30,000.00	Adjudicado													Se licitó y se declaró desierto. Adjudicado a Sociedad Seis Siete. Por subsanaciones. En Contraloría
													30,815.79	30,815.79	0.00	22,219.92	
													29,992.10	29,992.10	7.90		

		Mejoramiento de Acueductos en la comunidad de Carabalí	<b>B/. 23,035.71</b>	Terminado				O.C.C.: IBI-INV.-04-2022	22,577.00	03/05/2022 a 90 días calendario		22,577.00	458.71	Adjudicado a Seis Siete, S.A.. En contraloría para refrendo. <b>Por refrendo el 50%, ya que fue fallido.</b>
	San Juan	Mejoramiento de Acueductos en el Corregimiento	<b>B/. 13,035.71</b>	Por Licitar									13,035.71	Sin iniciar
	San Juan	Construcción del Edificio para la Junta Comunal	<b>B/. 40,000.00</b>	Adjudicada									40,000.00	Por Adjudicar. Por dar orden de proceder



													Licitado. Por acta de apertura de sobre el 24/05/202 2. Adjudicad o a Transport e y Equipo CAVA, S.A., Por realizar addenda de actividad es y monto	
	Corral Falso	Mejoramient o de Caminos	<b>B/. 53,035.71</b>	Ejecucion						10/10/202 2 120 dias calendario				
						C.08-IBI- 2022	38,091.74					14,943.97		
<b>TOTALES</b>			<b>371250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>230,309.58</b>			<b>127,320.41</b>	<b>64,897.43</b>	<b>140,940.42</b>		

LICDO. JOSE VALENCIA  
ALCALDE MUNICIPAL

REGISTRO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS  
 Provincia de Veraguas Proyectos con fondos IBI 2022 Alcaldía de San Francisco

ACTUALIZADO AL 31 de enero de 2023

Distrito	Corregimiento	Nombre del Proyecto	Monto según presupuesto.	Estatus	Fecha de Ingreso a la Oficina	Fecha de Envío a Ingeniería	Fecha de Envío a Asesoría	# Contrato u O/C	Monto	Orden de Proceder	J-L		D-L		Observaciones	
											Monto Pagado	Monto por Pagar	Saldo del Proyecto	SCAFID		
<b>PROYECTOS 2022:</b>																
San Francisco	Alcaldía	Construcción de casa cultural de Chorrillito	B/.20,000.00	Sin iniciar										B/.20,000.00		
		Construcción de vado sobre la quebrada El pital, Comunidad El Cortezo corregimiento de Remance	B/. 33,035.74	Sin iniciar											33,035.74	
	San Francisco (cabecera)	Mejoramiento de caminos en el corregimiento de San Francisco, Barriada Las Mercedes	B/. 53,035.71	Por subir al sistema										53,035.71		
	San José	Mejoramiento de Caminos en en corregimiento de San José, via hacia el cementerio	B/. 53,035.71	Por Licitar										53,035.71		

Remance	Mejoramiento de Caminos en la comunidad de La Bodega	B/. 53,035.71	Por Licitar									53,035.71	
Los Hatillos	Mejoramiento de caminos en el corregimiento de Los Hatillos, tramo Aguacatal-La Montañita	B/. 53,035.71	Licitado									53,035.71	En reclamo
San Juan	Equipamiento para la prestación de servicios comunitarios de ornato y aseo	B/. 53,035.71	Sin iniciar									53,035.71	
Corral Falso	Construcción de cerca perimetral del cuadro de football en la comunidad de Los Panamaes	B/. 53,035.71	Sin iniciar									53,035.71	
<b>TOTALES</b>		<b>B/. 371,250.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,250.00</b>	

LICDO. JOSE VALENCIA  
ALCALDE MUNICIPAL