

INFORME AL 31 DE AGOSTO DE 2022 - MUNICIPIO DE PARITA														
DISTRITO	CORREGIMIENTO	LUGAR	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE ORIGEN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	SECTOR	MONTO PROGRAMA DO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	MONTO POR PAGAR	SALDO DEL PROYECTO	ESTATUS	OBSERVACIONES	REMANENTE
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	ASISTENCIA EDUCATIVA	2022	15	EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	CERRADO		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	Equipamiento Deportivo	2022	300	EDUCACION	5.000,00	0,00	3.554,84	0,00	1.445,16	EN EJECUCION		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	13	2022	9.398	EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAMBIO DE PROYECTO	PARA CREAR LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO A CAPILLAS DEL DISTRITO DE PARITA Y SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO A LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE DE CABUYA	
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	MELORAS AL VERTEDERO DE BASURA	2022	9.398	MULTISECTORIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	SIN INICIAR		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	HORAS MAQUINAS (alquiler de equipo pesado en general)	2022	9.398	MULTISECTORIAL	12.963,28	0,00	2.396,80	0,00	10.566,48	SIN INICIAR	USO DE SALDO 2021 POR (B/.722.67 Y B/.6,240.61) SEGÚN R/S-04 DEL 12-01-2022	

HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	suministro de Bienes y Servicios para agasajos, actividades sociales, culturales, educativas, deportivas, seminarios o capacitaciones en el distrito.	2022	9.398	MULTISECTORIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	SIN INICIAR		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	Donación de alimentos o medicamentos a prersonas de escasos recursos y con necesidades apremiantes del Distrito de Parita.	2022	9.398	MULTISECTORIAL	2.000,00	0,00	194,20	0,00	1.805,80	EN EJECUCION		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	SUBSIDIO FUNERARIO	2022	9.398	SOCIAL	5.000,00	0,00	3.694,00	0,00	1.306,00	EN EJECUCION		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES(DONACIONES EN EL DISTRITO DE PARITA)	2022	9.398	SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	CERRADO		
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO SEDAN	2022	9.398	MULTISECTORIAL	15.000,00	10.992,02	10.992,02	0,00	4.007,98	EN EJECUCION	SALDO 2018 CREADO SEGÚN R/S#033 DEL 24/03/2022	
HERRERA	PARITA	ALCALDÍA	MEJORAMIENTO A CAPILLAS DEL DISTRITO DE PARITA	2022	9.398	MULTISECTORIAL	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	SIN INICIAR	CREADA SEGÚN R/S#033 DEL 24/03/2022	

PARITA	PARITA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PARITA CABECERA	92.500,00	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA ACOSTA, S.A.	12/06/21	120	30/05/2022	30%	
PARITA	PORTOBELILLO	MEJORAMIENTO DE PARQUES EN LA COMUNIDAD DE PORTOBELILLO	40.000,00	EJECUCIÓN	CONVERSA, S.A.	31/05/2021	120	11/12/21	100%	

PARITA	POTUGA	REHABILITACIÓN DEL SUB-CENTRO DE SALUD DE POTUGA	40.000,00	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA ACOSTA, S.A.	07/01/21	120	23/12/2021	100%	
Parita	CABUYA	CONSTRUCCION DE CASA LOCAL EN LA COMUNIDAD DE POTUGUILLA	30.000,00	EJECUCIÓN						Pendiente de Licitación
PARITA	CABUYA	MEJORAS A LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE CABUYA	5.000,00	EJECUCIÓN	NORIS DAVINA DIAZ MENDOZA	21/02/22	45	27/04/22	60%	
	CABUYA	MEJORAS A LA CAPILLA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	5.000,00	EJECUCIÓN	Jose Manuel Pérez	04/11/22	50	21/06/222	100	
PARITA	LOS CASTILLOS	MEJORAS AL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LOS CASTILLOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CASTILLOS	15.000,00	EJECUCIÓN	COVERSA, S.A.	21/03/22	65	21/06/22		
PARITA	LOS CASTILLOS	MEJORA AL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE LOS CASTILLOS	25.000,00	EJECUCIÓN	COVERSA, S.A.	06/06/22	65	02/09/22		
PARITA	PARIS	MEJORAMIENTO AL EDIFICIO DE LA CASA DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD DE PARIS	40.000,00	EJECUCIÓN						
PARITA	PARITA	MEJORAS A LA CAPILLA PAPACHU DE LA COMUNIDAD DE PARITA	30.000,00	EJECUCIÓN						
PARITA	PORTOBELILLO	MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE PORTOBELILLO	74.000,00	EJECUCIÓN						
PARITA	PORTOBELILLO	MEJORAS AL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE PORTOBELILLO	25.000,00	EJECUCIÓN	NORIS DÍAZ	03/05/22	80	22/08/22		
PARITA	PORTOBELILLO	MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE DE LA COMUNIDAD DE PORTOBELILLO	15.000,00	EJECUCIÓN						

PARITA	PARITA	MEJORAMIENTO DE DOS CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESETEADERO DESDE LA CALLE PRINCIPAL HASTA EL CEMENTERIO Y DESDE EL TELEFONO PÚBLICO EN EL CAMINO FINAL HASTA LAS ULTIMAS RESIDENCIAS	17.250,00	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES ARMANSA, S.A.	15/02/22	30	30/03/22	0	
PARITA	PORTUGA	MEJORAS AL PAQUE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE POTUGA	10.000,00	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES ARMANSA, S.A.	01/02/22	60	28/04/22	48%	
PARITA	POTUGA	MEJORAS AL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN	10.000,00	EJECUCIÓN	Noris Diaz	17/02/22	50	03/05/22	0	
PARITA	POTUGA	MEJORAS A LA CAPILLA INMACULA CONCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN	20.000,00	EJECUCIÓN	COVERSA, S.A.	14/12/21	75	31/03/22	98%	
PARITA	LLANO DE LA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA CRUZ	40.000,00	EJECUCIÓN						