

10.4 PROGRAMA DESARROLLADOS

MUNICIPIO DE SAMBU
PROGRAMA DE INVERCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO MUNICIPALES
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PIOPSM (VIGENCIA 2020)
CUENTA 10000194511 PRESUPUESTO DE INVERSION

MES DE MAYO DE 2021

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PAGOS				TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									1	2	3	10%				
COMARCA EMBERA WOUNAAN	SAMBU	JINGURUDO	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO PARA LA IGLESIA	6,230.00		TERMINADO	O/C 046-20	6,216.70	6,216.70				6,216.70	0.00	13.30	PROYECTO TERMINADO, PAGADO EN SU TOTALIDAD, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. 046-20
			HORAS MAQUINAS	10,000.00		TERMINADO	O/C 022-20	9,999.90	9,999.90				9,999.90	0.00	0.10	PROYECTO TERMINADO PAGADO EN SU TOTALIDAD
			ADQUISICION DE IMPLEMENTO DEPORTIVO- PRENDA DE VESTIR	10,000.00		TERMINADO	O/C 023-20	9,983.10	9,983.10				9,983.10	0.00	16.90	PROYECTO TERMINADO PAGADO EN SU TOTALIDAD
			ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA DIVERSOS AGASAJOS Y FESTIVIDADES PARA EL DISTRITO	5,000.00		TERMINADO	O/C 021-20	4,990.00	4,990.00				4,990.00	0.00	10.00	PROYECTO TERMINADO PAGADO EN SU TOTALIDAD
			Alquileres (celebración de 3 noviembre, 8 de noviembre, día del niño, día del padre, 8 diciembre, navidad, capacitaciones y/o seminarios)	20,000.00		TERMINADO		20,000.00	11,412.62	8,587.38			20,000.00	0.00	0.00	PROYECTO TERMINADO PAGADO EN SU TOTALIDAD
			SUMINISTRO DE SERVICIOS E INSUMOS O ENSERES A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA SOCIAL	5,000.00	OBRAS SOCIALES	TERMINADO	001/20	4,996.90	4,996.90				4,996.90	0.00	3.10	PROYECTO PAGADO EN SU TOTALIDAD
			SUBSIDIO FUNERARIO	5,000.00		TERMINADO		5,000.00	2,585.00				2,585.00	2,415.00	0.00	EN EJECUCION
			SUMINISTRO DE SERVICIOS E INSUMOS O ENSERES A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA SOCIAL	5,000.00	OBRAS SOCIALES	TERMINADO	O/C 044-20	5000	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	PROYECTO PAGADO EN SU TOTALIDAD
			SUMINISTRO DE SERVICIOS E INSUMOS O ENSERES A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA SOCIAL	10,000.00	OBRAS SOCIALES	TERMINADO	O/C 001/2021	9990	9,990.00				9,990.00	0.00	10.00	PROYECTO PAGADO EN SU TOTALIDAD
													0.00	0.00	0.00	
TOTALES				76,230.00				76,176.60	65,174.22	8,587.38			73,761.60	2,415.00	53.40	

MUNICIPIO DE SAMBU

PROGRAMA DE INVERCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO MUNICIPALES

MATRIZ PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PIOPSM (VIGENCIA 2021)

CUENTA 10000194511 PRESUPUESTO DE INVERSION

MES DE MAYO DE 2021

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PAGOS				TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									1	2	3	10%				
			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA	10,000.00		TERMINADO	O/C-002-21	9,392.46	9,392.46				9,392.46	0.00	607.54	PROYECTO TERMINADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD
			SUMINISTRO DE SERVICIOS E INSUMOS O ENSERES A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE Y EMERGENCIA SOCIAL	5,000.00		TERMINADO	O/C-004-21	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	PROYECTOR TERMINADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD
			SUMINISTRO DE IMPLEMENTO DEPORTIVO Y PRENDA DE VESTIR	5,000.00		TERMINADO	O/C-005-21	4,999.60	4,999.60						0.40	CAMBIO DE PROYECTO Y TERMINADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD
													0.00	0.00	0.00	
TOTALES				20,000.00				19,392.06	19,392.06		-		14,392.46	0.00	607.94	

MUNICIPIO DE SAMBU
PROGRAMA DE INVERCION DE BIENES INMUEBLES
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS IBI (VIGENCIA 2016)
CUENTA 20085000276 PRESUPUESTO DE INVERCION

MAYO 2021

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PAGOS				TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									1	2	3	10%				
COMARCA EMBERA WOUNAAN	SAMBU		ADQUISICION DE TRACTOR CON CADENAS PARA LA CONSTRUCCION DE VERTEDEROS ECOLOGICOS	160,000.00		TERMINADO	O/C:01-2017	159,999.99	159,999.99				159,999.99	0.00	0.01	PROYECTO TERMINADO, PAGADO EN SU TOTALIDAD
			REPARACION DE ACUEDUCTOS PARA RURAL-CONDOTO	35,000.00		TERMINADO	04-2017	34,999.90	31,499.92			3,499.99	34,999.91	-0.01	0.10	PROYECTO SIN TERMINAR, PERO ESTA PAGADO EN SU TOTALIDAD
			REPARACION DE ACUEDUCTOS PARA RURAL-JINGURUDO	35,000.00		TERMINADO	005-17	34,999.90	31,499.92			3,499.98	34,999.90	0.00	0.10	PROYECTO SIN TERMINAR, PERO ESTA PAGADO EN SU TOTALIDAD
			REPARACION DE ACUEDUCTOS PARA RURAL-PAVARANDO	35,000.00		TERMINADO	06-2017	34,999.90	31,499.92			3,499.99	34,999.91	-0.01	0.10	PROYECTO SIN TERMINAR, PERO ESTA PAGADO EN SU TOTALIDAD
			REPARACION DE ACUEDUCTOS PARA RURAL-BOCA WINA	35,000.00		TERMINADO	07-2017	34,971.56	31,474.40			3,497.16	34,971.56	0.00	28.44	PROYECTO SIN TERMINAR, PERO ESTA PAGADO EN SU TOTALIDAD
			CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CUADRO DE FUTBOL-BAYAMON	35,000.00		TERMINADO	03-2017	33,250.45	33,250.45				33,250.45	0.00	1,749.55	USO DE SALDO
			CONSTRUCCION DE VEREDAS PARA DE PUERTO INDIO	36,250.00		TERMINADO	02-2017	34,438.55	34,438.55				34,438.55	0.00	1,811.45	USO DE SALDO
			AMUPA										0.00	0.00	0.00	
TOTALES				371,250.00				367,660.25	353,663.15			13,997.12	367,660.27	-0.02	3,589.73	

MUNICIPIO DE SAMBU
PROGRAMA DE INVERCION DE BIENES INMUEBLES
MATRIZ PARA SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS IBI (VIGENCIA 2018)
CUENTA 200850000276 PRESUPUESTO DE INVERSION

MAYO 2021

PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PAGOS				TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
									1	2	3	10%				
COMARCA EMBERA WOUNAAN		RIO SABALO	Adquisición de una retroexcavadora para ornato y aseo	90,000.00		TERMINADO	O/C:01/2018	77,300.00	77,300.00				77,300.00	0.00	12,700.00	PAGADO EN SU TOTALIDAD.
		RIO SABALO	Adquisición de un volquete para ornato y aseo	60,000.00		TERMINADO		49,995.00	49,995.00				49,995.00	0.00	10,005.00	PAGADO EN SU TOTALIDAD.
		RIO SABALO	Mejoramiento de calle vereda de la comunidad de Bayamón	75,000.00		TERMINADO	03-2019	74,900.00	67,900.00			7,000.00	74,900.00	0.00	100.00	PROYECTO TERMINADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD Y EL SALDO SE UTILIZO PARA REFORZAMIENTO IBI FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2020
		RIO SABALO	Mejoramiento de acueducto rural de Boca Trampa-FASE II	25,000.00		TERMINADO	07-2018	24,992.85	22,493.56			2,499.29	24,992.85	0.000	7.15	PAGADO EN SU TOTALIDAD Y EL SALDO SE UTILIZO PARA REFORZAMIENTO IBI FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2020
		RIO SABALO	Mejoramiento de calle vereda de Puerto Indio	46,250.00		TERMINADO	06-2018	46,240.05	41,616.05			4,624.00	46,240.05	0.00	9.95	PAGADO EN SU TOTALIDAD Y EL SALDO SE UTILIZO PARA REFORZAMIENTO IBI FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2020
TOTALES				296,250.00				273,427.90	#####			14,123.29	273,427.90	0.00	22,822.10	

