

### MATRIZ DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 2016

| Comarca     | Nombre del Proyecto   | Monto presupuestado | Monto licitado | Pagos efectuados | Pendiente por pagar | saldo     | estatus     | observación                          |
|-------------|---|---------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| Ngäbe Bugle | Construcción del acueducto de Caño Llano.                       | 30,000.00           | 29,975.00      | 29,975.00        |                     | 25.00     | pagado      |                                      |
|             | Construcción de dormitorio en San Pedrito.                      | 60,000.00           | 60,000.00      |                  |                     |           |             | En espera de la viabilidad del lote. |
|             | Reparación del puente sobre el rio tonkric.                     | 15,000.00           | 14,998.83      | 13,597.07        | 1,402.93            | 1,402.93  | Pagado      |                                      |
|             | Reparación del acueducto en la comunidad de San Soledad.        | 15,000.00           | 14,999.90      | 14,999.90        |                     | 0.10      | Pagado      |                                      |
|             | Mejoramiento del puesto de salud en Chúcará.                    | 15,000.00           | 14,953.66      | 14,970.00        |                     | 30.00     | Pagado      |                                      |
|             | Mejoramiento de acueducto de la comunidad de alto Bilingüe      | 15,000.00           | 14,958.60      |                  | 14,958.60           | 15,000.00 | En revisión | Por espera de subsanación.           |
|             | Mejoramiento del acueducto en Río Piedra                        | 15,000.00           | 14,958.60      | 14,958.60        |                     | 41.40     | Pagado      |                                      |
|             | Construcción de acueducto de Cerro Papaya.                      | 30,000.00           | 30,000.00      |                  |                     | 30,000.00 | Por licitar | Por subir nuevamente a licitar.      |
|             | Mejoramiento de la iglesia de San Soledad.                      | 15,000.00           | 14,970.00      | 14,970.00        |                     | 30.00     | Pagado      |                                      |
|             | Construcción de la acera de Santa Catalina.                     | 15,000.00           | 15,000.00      | 15,000.00        |                     | 00.00     | Pagado      |                                      |
|             | Mejoramiento de la iglesia en Cabuya.                           | 15,000.00           | 15,000.00      | 15,000.00        |                     | 00.00     | Pagado      |                                      |
|             | Construcción de la acera en Río Chúcará.                        | 15,000.00           | 14,999.05      | 14,999.05        |                     | 0.95      | Pagado      |                                      |
|             | Construcción de acueducto de la comunidad de Caño Llano II fase | 90,000.00           |                |                  |                     |           | Por licitar |                                      |

Observación: "construcción en la Comunidad de Caño Llano II Fase por el monto de B/. 90.000.00 "; fue la unión de dos proyectos eliminados; Construcción de acueducto en la comunidad de Caño Llano y Construcción de acueducto en la comunidad de Río Luis Bravo.

### MATRIZ DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 2017

| Comarca     | Nombre del Proyecto   | Monto presupuestado | Monto licitado | Pagos efectuados | Pendiente por pagar | saldo      | estatus      | observación                          |
|-------------|---|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| Ngäbe Bugle | Mejoramiento de dormitorio en el campo deportivo del corregimiento de San Pedrito.    | 61,875.00           |                |                  |                     | 61,875.00  |              | En espera de la viabilidad del lote. |
|             | Mejoramiento y acceso a la iglesia de Dios templo Ebenezer.                           | 30,000.00           | 30,000.00      | 30,000.00        |                     | 00.00      | Pagado       |                                      |
|             | Mejoramiento de albergue en el corregimiento de Santa Catalina.                       | 31,875.00           | 31,875.00      | 31,875.00        |                     | 0.00       | Pagado       |                                      |
|             | Mejoramiento de acueducto del morro de Calovébora<br>Corregimiento de Santa Catalina. | 61,875.00           |                |                  |                     | 61,875.00  |              | En manos del ingeniero               |
|             | Mejoramiento y ampliación de Escuela Caño Llano en la comunidad de caño Llano         | 185,625.00          | 185,624.88     | 37,124.88        | 148,499.52          | 148,499.52 | En ejecución | .                                    |

Observación: se elimino los proyectos: Mejoramientos de acueductos en la comunidad de Guacamaya; adquisición de tractor de movimiento De tierra y mejoramiento del puesto de salud en Caño Llano cada una por 61,875.00; creando "Mejoramiento y Ampliación de escuela Caño Llano quedando el proyecto actual en 185,625.00."

### **MATRIZ DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 2018**

| Comarca     | Nombre del Proyecto  | Monto presupuestado | Monto licitado | Pagos efectuados | Pendiente por pagar | saldo | estatus      | observación |
|-------------|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|
| Ngäbe Bugle | Construcción de Acera en la comunidad de Valle Bonito.                             | 61,875.00           | 61,872.75      | 61,872.75        |                     | 2.25  | pagado       |             |
|             | Mejoramiento de Rancho comunal de San Pedrito.                                     | 15,000.00           | 15,000.00      | 15,000.00        |                     | 0.00  | Pagado       |             |
|             | Mejoramiento de acera en la comunidad de San Pedrito.                              | 15,000.00           | 15,000.00      | 15,000.00        |                     | 0.00  | Pagado       |             |
|             | Construcción de acera en la comunidad de Quebrada Peña.                            | 15,000.00           | 15,000.00      | 15,000.00        |                     | 0.00  | Pagado       |             |
|             | Adquisición de Lancha de fibra de vidrio para el puesto de salud de San Pedrito.   | 10,875.00           | 10,875.00      | 10,875.00        |                     | 0.00  | Pagado       |             |
|             | Adquisición de motor y Equipo de seguridad para el puesto de salud e San Pedrito.  | 6,000.00            | 6,000.00       | 6,000.00         |                     | 0.00  | Pagado       |             |
|             | Construcción de la acera en la comunidad de Santa Catalina.                        | 61,875.00           | 61,872.75      | 61,872.75        |                     | 2.25  | Pagado       |             |
|             | Mejoramiento y Ampliación de escuela Guacamaya en la comunidad de Valle Guacamaya. | 185,625.00          | 185,625.00     |                  |                     |       | En adjudicar |             |

Observación: se eliminaron los proyectos: mejoramiento de un aula escolar en Rio Piedra 61,875.00; mejoramiento de el puesto de salud en la comunidad de San Soledad 61,875.00; mejoramiento de dos aulas en la escuela de Alto Corrales 61,875.00; y se crea el proyecto mejoramiento y ampliación de escuela Guacamaya en la comunidad de Valle Bonito por 185,625.00.

**MATRIZ DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 2019**

| Comarca     | Nombre del Proyecto   | Monto presupuestado | Monto licitado | Pagos efectuados | Pendiente por pagar | saldo      | estatus       | observación |
|-------------|---|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-------------|
| Ngäbe Bugle | Mejoramiento y Ampliación de la escuela Valle Bonito en la comunidad de Valle Bonito. | 371,250.00          | 371,249.06     | 74,249.80        | 297,000.20          | 297,000.20 | En ejecución. |             |

**MATRIZ DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 2021**

| Comarca     | Nombre del Proyecto  | Monto presupuestado | Monto licitado | Pagos efectuados | Pendiente por pagar | saldo | estatus | observación         |
|-------------|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|-------|---------|---------------------|
| Ngäbe Bugle | Construcción del acueducto rural de la comunidad de Rio Luis Bravo.            | 80,000.00           |                |                  |                     |       |         | Por ir a ingeniería |
|             | Construcción del acueducto rural de la comunidad de Quebrada Peña              | 120,000.00          |                |                  |                     |       |         | Por ir a ingeniería |
|             | Mejoramiento ya ampliación del Centro Educativo de la comunidad de Rio Grande. | 171,250.00          |                |                  |                     |       |         | Por ir a ingeniería |

### **MATRIZ DE PROYECTO DE PROGRAMAS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 2022**

| Comarca     | Nombre del Proyecto                                    | Monto presupuestado | Monto licitado | Pagos efectuados | Pendiente por pagar | saldo      | estatus | observación    |
|-------------|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|---------|----------------|
| Ngäbe Bugle | Mejoramiento y ampliación de la escuela de San Soledad | 185,000.00          |                |                  |                     | 185,000.00 |         | Por viabilidad |
|             | Construcción gimnasio de Santa Catalina I              | 124,000.00          |                |                  |                     | 124,000.00 |         | Por viabilidad |
|             | Construcción de un aula en la escuela de Guabo Arriba. | 62,250.00           |                |                  |                     | 62,250.00  |         | Por viabilidad |