PROYECTOS INSTITUCIONALES
ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROYECTOS 2016 INVERSION IBI

			A				B	PAGOS				C	D		
DISTRITO	**CORREGIMIENTO**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**MONTO PROGRAMADO**	**SECTOR**	**ESTATUS**	**# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**	**MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**	**1**	**2**	**3**	**10%**	**TOTAL PAGADO (1+2+3+%)**	**SALDO POR PAGAR (B-C)**	**SALDO DEL PROYECTO (A-B)**	**OBSERVACIONES**
ATALAYA	ALCALDIA	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADOS EN EL DISTRITO (2000)	B/. 20,000.00	**SALUD**	T	O/C N°1	B/. 13,804.64	B/. 13,353.08	B/. 451.55			B/. 13,804.63	B/. 0.01	B/. 0.00	ADJUDICADO A COOP.JUAN XXIII 6/03/2017, 90 DIAS CALENDARIOS + 30 DIAS CALENDARIO DE PRORROGA TERMINADO SIN ACTA FINAL
					T	O/C N°30	B/. 2,756.32	B/. 2,666.16	B/. 90.16			B/. 2,756.32		B/. 0.00	FERRETERIA Y MATERIALES CHO. MONTO B/.3439.04,TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD EL BALITA (60 PERSONAS)	B/. 10,000.00	**AGUA**	T	**CONTRATO # 10-IBI -2017**	B/. 9,993.80	B/. 8,732.90	B/. 326.90	B/. 934.00		B/. 9,993.80	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO CONSTRUCCIONES Y ORDEN DE PROCEDER 24 ENERO 2018, 30 DIAS CALENDARIOPROYECTOS **TERMINADO CON ACTA FINAL. 22/04/18** MONTO B/. 6.20 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (3000)	B/. 31,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO N°1 IBI- 2017	B/. 31,030.00	B/. 27,115.00	B/. 1,015.00		B/. 2,900.00	B/. 31,030.00	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS,CON ORDEN DE PROCEDER EL 12 DE MAYO DE 2017- 90 DIAS CALENDARIO **Y CON ACTA FINAL 09/08/17** MONTO B/. 845.00 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (400)	B/. 30,000.00	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO N°2 IBI- 2017	**B/. 12,775.80**	**B/. 9,489.26**	**B/. 2,868.63**	**B/. 417.91**		**B/. 12,775.80**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	ENTREGA DE PROPUESTAS 22/03/17, ADJUDICADO A IVECASA 31/03/17, ORDEN DE PROCEDER 01/06/17. 60 DIAS CALENDARIO Y **CON ACTA FINAL 30/07/2017.**
					T		**B/. 5,000.00**	**B/. 4,369.16**	**B/. 163.55**		**B/. 467.29**	**B/. 5,000.00**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	ADJUDICADO A FIDEL BATISTA RUJANO/ CAPILLA CONTRATO N°09-01-AT-00-IBI-I-03-2018. ORDEN DE PROCEDER 22 DE OCTUBRE DE 2018.30 DIAS CALENDARIO. CON ACTA FINAL 20/11/2018.
					T		**B/. 12,224.20**	**B/. 11,081.76**	**B/. 1,142.44**			**B/. 12,224.20**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	Se Adjudico el 29 de Octubre de 2018 acto # 09-01-AT-00-IBI-05-2018 ADJUIDICADO A OLYPROYECT. CON ORDEN DE PROCEDER 22 DE MARZO DE 2019. (30 DIAS CALENDARIO)CONTRATO N°09-01-AT-00-IBI-06-2018,**TERMINADO CON ACTA FINAL 20/05/19**

MUNICIPIO DE ATALAYA
3 DE ABRIL DE 1937

ATALAYA	ATALAYA	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN EL CORREGIMIENTO (3000)	B/. 9,136.73	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO N° 3-2016	B/. 9,136.73	B/. 7,983.96	B/. 298.87		B/. 853.90	B/. 9,136.73	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A IVECASA 7/11/2016, ORDEN DE PROCEDER 28/12/2016, 60 DIAS CALENDARIO Y CON ACTA FINAL 25/02/2017. EL COMITÉ EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018.
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CORREGIMIENTO (300)	B/. 21,721.00	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO # 6 - 20	B/. 21,721.00	B/. 18,980.50	B/. 710.50		B/. 2,030.00	B/. 21,721.00	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A SOC. SEIS -SIETE, S.A.; INICIO ORDEN DE PROCEDER 9/02/17, 90 DIAS CALENDARIO, TERMINACIÓN DE PROYECTO Y CON ACTA FINAL 9/05/17. **EL COMITÉ EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018.**
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO (250 PERSONAS) **CREACION DE PROYECTO**	B/. 1,017.27	**MULTISECTORIAL**	TRANSFERIDO							**B/. 0.00**		**B/. 0.00**	EL COMITÉ DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE RESOLICION N0. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018 MONTO B/. 1017.27 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
ATALAYA	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN EL CORREGIMIENTO (1500)	B/. 35,000.00	**TRANSPORTE**	T	CONTRATO N° 1-2016	B/. 29,998.23	B/. 26,213.41	B/. 981.25		B/. 2,803.57	B/. 29,998.23	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A TECSA,ORDEN DE PROCEDER 22/12/2016, 60 DIAS CALENDARIO, TERMINADO **Y CON ACTA FINAL 19/02/2017**
					T	**CONTRATO N° 9-IBI -2017**	**B/. 4,994.34**	**B/. 4,364.21**	**B/. 163.37**	**B/. 466.76**		**B/. 4,994.34**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	ADJUDICADO A ERICK BELARMINO GIRON 13/12/2017, CUENTA **CON ACTA FINAL 11/01/2018** MONTO B/. 7.43 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS (1200)	B/. 26,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO N° 7-2017	B/. 25,122.53	B/. 21,952.86	B/. 821.77		B/. 2,347.90	B/. 25,122.53	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS ACTO 2017-5-85-0-09-CM-000092, ORDEN DE PROCEDER 30 DE OCTUBRE DE 2017; 60 DIAS CALENDARIOS**. CON ACTA FINAL 31/01/2018**
					T	**O/C # 6 - 2018**	**B/. 1,752.47**	**B/. 1,695.14**	**B/. 57.33**			**B/. 1,752.47**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**ADJUDICADO A FERRETERIA Y MATERIALES CHO, PARA LA ADECUACION DEL DEPOSITO DE LA CASA COMUNAL DE LA MATA**
ATALAYA	EL BARRITO	MEJORA DE CAMINOS EN EL CORREGIMIENTO (300)	B/. 30,938.00	**TRANSPORTE**	T	CONTRATO N° 2-2016	B/. 19,866.17	B/. 17,359.69	B/. 649.83		B/. 1,856.65	B/. 19,866.17		B/. 0.00	ADJUDICADO A TECSA, CON ORDEN DE PROCEDER 11/01/17, 60 DIAS CALENDARIO, TERMINACIÓN DEL PROYECTO **Y CON ACTA FINAL 11/3/17.** EL COMITÉ EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO (300)		**AGUA**	T		**B/. 11,071.83**	**B/. 11,071.83**				**B/. 11,071.83**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	ADJUDICADO EL 3 DEL SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTRATO N°09-01-AT-00-IBI-05-2018. CONSTRUCTORA M&A. **(EN CONTRALORIA) ORDEN DE PROCEDER 10 DE ENERO DE 2019. 30 DIAS CALENDARIO - TIENE MULTA (B/.110.84)(09-01-AT-00-IBI-05-2018.) ACTA FINAL25/03/2019**

ATALAYA	EL BARRITO	CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE ACERAS EN EL CORREGIMIENTO (300)	B/. 25,641.48	**TRANSPORTE**	T	CONTRATO N° 4-2016	**B/. 25,641.48**	**B/. 22,406.34**	**B/. 838.74**		**B/. 2,396.40**	**B/. 25,641.48**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	ADJUIDICADO A ING. INGRID FLORES ORDEN DE PROCEDER 29/12/16, 60 DIAS CALENDARIO TERMINACION DEL PROYECTO **Y TERMINADO CON ACTA FINAL 26/02/17. EL COMITÉ EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018.**
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL CORREGIMIENTO (400)	B/. 61,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO N° 5-2016	B/. 59,987.84	B/. 39,202.08	B/. 1,467.46	B/. 13,711.96	B/. 5,606.34	B/. 59,987.84	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A CODESA; CON ORDEN DE PROCEDER DE 26/01/17, -90 DIAS CALENDARIO **Y CON ACTA FINAL 25/04/2017**
					T	O/C= 03-2017	B/. 1,314.05	B/. 1,271.06	B/. 42.99			B/. 1,314.05	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A ELECTRICO SANTIAGO. COMPRA DE LUMINARIAS PARA LA CANCHA DE SAN ISIDRO. MONTO B/. 573.11 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL CORREGIMIENTO (500)	B/. 50,000.00	**SALUD**	T	CONTRATO # 3 IBI 2017	B/. 50,000.00	B/. 24,357.68	B/. 911.79	B/. 20,057.63	B/. 4,672.90	B/. 50,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A LA MACARENA DE ESPAÑA,S.A.(MEPSA), ORDEN DE PROCEDER 19/09/17, DURACION 90 DIAS CALENDARIO, ADENDA DE TIEMPO 60 DIAS CALENDARIOS.**TERMINADO CON ACTA FINAL 15/02/2018**
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE PARQUES EN EL CORREGIMIENTO (200)	B/. 11,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	CONTRATO # 4 IBI 2017	B/. 11,556.00	B/. 10,098.00	B/. 378.00	B/. 1,080.00		B/. 11,556.00	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A PANAMADERAS, ORDEN DE PROCEDER 14/08/17, DIAS CALENDARIOS 30 DIAS, SIN ACTA FINAL TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/319.00
TOTAL:			**B/. 365,954.48**				**B/. 359,747.43**	**B/. 283,764.08**	**B/. 13,380.13**	**B/. 36,668.26**	**B/. 25,934.95**	**B/. 359,747.42**	**B/. 0.01**	**B/. 0.00**	
PROYECTOS 2017 INVERSION IBI															
ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA (350 PERSONAS)	B/. 52,730.00	MULTISECTORIAL	T	CONTRATO N° 09-01-AT-00-IBI-I-09-2018	B/. 36,315.80	B/. 10,291.70	B/. 13,240.50	B/. 9,389.60	B/. 3,394.00	B/. 36,315.80	B/. 0.00	B/. 0.00	# ACTO 2018-5-85-0-09-CM-000116 ADJUDICADO A IVECASA # DE CONTRATO: 09-01-AT-01-IBI-I-09-2018. ORDEN DE PROCEDER EL 21 DE ENERO DE 2019- 120 DIAS CALENDARIO. TERMINADO CON ACTA FINAL 19/07/19. REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.16,414.20
ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO (300 PERSONAS)	B/. 9,145.00	**SALUD**	T	O/C # 5/2018	B/. 2,021.89	B/. 1,955.75	B/. 66.14			B/. 2,021.89	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A FERRETERIA JEAN CARLOS 12/06/18, CANCELADO EL DIA 4/7/2018
					T		B/. 7,123.11	B/. 6,224.39	B/. 233.00		B/. 665.71	B/. 7,123.10	B/. 0.01	B/. 0.00	EL 22 DE OCTUBRE SE ADJUDICO INVERSIONES OLIPROYECT,CONTRATO N°09-01-AT-00-IBI-I-04-2018. ORDEN DE PROCEDER 28/12/2019.CON ACTA FINAL 27/01/2019.

MUNICIPIO DE ATALAYA
3 DE ABRIL DE 1937

ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO (500 personas)	B/. 56,875.00	**TRANSPORTE**	T	CONTRATO # 5-IBI-2017	B/. 48,649.69	B/. 25,008.44	B/. 936.15	B/. 18,158.40	B/. 4,546.70	B/. 48,649.69	B/. 0.00	B/. 0.00	LICITADO EL 22/06/17,ADJUDICADO A ERICK B. GIRON, ORDEN DE PROCEDER 30/10/17. DURACIÓN 60 DIAS CALENDARIOS, **CON ACTA FINAL 28/12/17 REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155B/.8,225.31**
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO - FLORES MORADAS (100 PERSONAS)	B/. 5,000.00	**SALUD**	TRANSFERIDO									B/. 0.00	REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.5,000.00
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO (500 PERSONAS)	B/. 57,000.00	**TRANSPORTE**	T	CONTRATO # 6-IBI-2017	**B/. 56,999.04**	**B/. 35,353.41**	**B/. 1,323.39**	**B/. 14,995.23**	**B/. 5,327.01**	**B/. 56,999.04**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**LICITADO 29/06/17,ADJUDICADO A ERICK B. GIRON , CONTRATO REFRENDADO 16/10/17, ORDEN DE PROCEDER 16/10/2017, ADENDA DE AUMENTO DEL MONTO DE 7/10/17 (B/. 3,842.37), TERMINADO CON ACTA FINAL 14/12/2017.** REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.0.96
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE PARQUE EN EL CORREGIMIENTO (3000 personas)	B/. 4,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	O/C 1-IBI2018	B/. 2,552.22	B/. 2,468.73	B/. 83.49			B/. 2,552.22	B/. 0.00	B/. 0.00	ADJUDICADO A MILLENIUM BLOCK REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.2322.78
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO (500 PERSONAS)	B/. 25,000.00	**TRANSPORTE**	T	CONVENIO #01 - 2018	**B/. 19,907.35**	**B/. 2,491.84**	**B/. 4,301.54**	**B/. 13,113.97**		**B/. 19,907.35**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**CONVENIO CON EL MOP DEL 06/04/2018, ORDEN DE PROCEDER 14/05/2018, 90 DIAS habiles (al 14 de septembre 2018)**
					T	O/C-8	**B/. 3,905.82**	**B/. 3,905.82**				**B/. 3,905.82**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**COOPERATIVA JUAN XXIII(SUMINISTRO DE MATERIALES (ALCANTARILLAS PARA ACCESO A LAS VIVIENDAS.) REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155MONTO:1186.83**
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (3000 PERSONAS)	B/. 36,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	**CONTRATO N° 8 IBI -2017 (3000 personas)**	**B/. 29,456.75**	**B/. 26,703.77**	**B/. 2,752.97**			**B/. 29,456.74**	**B/. 0.01**	**B/. 0.00**	**ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS ACTO 2017-5-85-0-09-CM-000093,ORDEN DE PROCEDER 13/11/2017. 60 DIAS HABILES. Y DESPUES SE OTORGO PRORROGA POR 45 DIAS HABILES RESOLUCION # 22 DE IBI -2017 / TERMINADO CON ACTA FINAL 17/04/2017**
					T	**O/C #1**	**B/. 4,329.48**	**B/. 2,533.14**	**B/. 1,796.34**			**B/. 4,329.48**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**ADJUDICADO A CASA DE MATERIALES HECTOR PARA MEJORAS DE LA CAPILLA DE LA MONTAÑUELA. (SUMINISTRO DE MATERIALES) REMANENTE TRANSFERIDO B/.3088.77 A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155**

ATALAYA	EL BARRITO	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN EL CORREGIMIENTO (300 personas)	B/. 67,170.52	**TRANSPORTE**	T		**B/. 59,782.61**	**B/. 38,221.97**	**B/. 21,560.64**			**B/. 59,782.61**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	EN EJECUCION ADJUDICADO A ERICK GIRON. **1**-ORDEN DE PROCEDER 16/10/18 **2**-TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 90 DIAS CALENDARIO, **3**-FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL 13/01/19. **4**-ADENDA N°1 EXTENSION DE TIEMPO. **5-** NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO: 13 DE ABRIL 2019. CON ACTA FINAL. REMANENTE TRANSFERIDO B/.0.42 A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155
					T		**B/. 7,387.49**	**B/. 1,109.91**	**B/. 6,277.58**			**B/. 7,387.49**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO (200 PERSONAS)	B/. 47,875.00	**MULTISECTORIAL**	T	**09-01-AT-00-I-04-2020**	**B/. 46,962.26**	B/. 15,595.70	B/. 583.80	B/. 26,393.76	B/. 4,389.00	B/. 46,962.26	B/. 0.00	B/. 0.00	LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A LA EMP. INTERBAU PANAMA, S.A. (I.P.S.A.), EN ESPERA DE REFRENDO DE CONTRATO Y ORDEN DE PROCEDER. REMANENTE MONTO B/.912.74 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155. **ORDEN DE PROCEDER EL DIA 1/12/20- 90 DIAS CALENDARIO. SE LE DIO ADENDA DE TIEMPO POR 60 DIAS CALENDARIO POR ESCASES DE VIGAS H, LUEGO SE LE DAN 90 DIAS CALENDARIOS MÁS POR ESCASES DE MATERIALES. HACIENDO UN TOTAL DE 240 DIAS CALENDARIOS.TERMINADO ACTA FINAL. 26/09/2021**
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEL CORREGIMIENTO (50 ESTUDIANTES)	B/. 14,000.00	**EDUCACION**	T	**O/C # 2**	**B/. 10,653.56**	**B/. 9,355.37**	**B/. 316.37**	**B/. 981.82**		**B/. 10,653.56**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**ADJUDICADO A FERRETERIA Y MATERIALES CHO, O/C -02 Y O/C**
					T	**O/C # 1/2018**	**B/. 1,000.00**	**B/. 1,000.00**				**B/. 1,000.00**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**ADJUDICADO A JOSE SERGIO DE LEON P. / INSTALACIONES ELECTRICAS CANCELADO EN SU TOTALIDAD**
					T	**O/C # 7/2018**	**B/. 847.48**	**B/. 819.76**	**B/. 27.72**			**B/. 847.48**	**B/. 0.00**	**B/. 0.00**	**ADJUDICADO A AUTO DECORACIONES YICO CONFFECION DE PUERTAS HIERRO CANCELADO EN SU TOTALIDAD** **REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.1498.96**
TOTAL	11		B/. 376,545.52				**B/. 337,894.55**	**B/. 183,039.70**	**B/. 53,499.63**	**B/. 83,032.78**	**B/. 18,322.42**	**B/. 337,894.53**	**B/. 0.02**	**B/. 0.00**	

PRESUPUESTO 2018

DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	1	2	3	10%	TOTAL PAGADO (1+2+3+%)	SALDO POR PAGAR (B-C)	SALDO DEL PROYECTO (A-B)	OBSERVACIONES

ALCALDIA	ALCALDIA	MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	61,875.00		**TRANSFERIDO**									B/. 0.00	**CAMBIO DE PROYECTO POR LA COMPRA DE RETROCAVADORA, EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA REGIONAL REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.61,875.00**
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS (500 P.)	11,000.00	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	T	O/C:31	B/. 4,982.24	4,982.24				4,982.24	0.00	B/. 0.00	FERRETERIA Y MATERIALES CHO. O/C 31 REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.6017.76
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE ATALAYA (600 P.)	50,875.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	TRANSFERIDO									B/. 0.00	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MEJORAS EN VARIOS PUNTOS DE LAS CALLES DE LAS COMUNIDADES DE GARNADERA Y GARNADERITA, SEGÚN EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO SE LLEVO AL MOP A MODIFICAR. REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.50,875.00
ATALAYA	EL BARRITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE EL BARRITO (400 P.)	61,875.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	T		B/. 61,875.00	17648.28	19563.93		24662.79	B/. 61,875.00	0.00	B/. 0.00	ADJUIDICADO A ERICK GIRON ACTO# 2018-5-85-09-LP-000114, CONTRATO # 09-01-AT-00-IBI-I-08-2018 ORDEN DE PROCEDER 4 FEB 2019.(90 DIAS CALENDARIO)Adenda de tiempo a 45 días Calendario(debido a una Orden de Cambio) TERMINADO CON ACTA FINAL 18/06/19
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CARRILLO (800 P)	61,875.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	T		B/. 45,546.04	41289.40	4256.64			45546.04	0.00	B/. 0.00	ADJIDICADO A PROCAMAR ACTO# 2018-5-89-0-09-LP-000115, CON ORDEN DE PROCEDER LUNES 15 DE ABRIL DE 2019. CON 90 DIAS CALENDARIO**, TERMINADO CON ACTA FINAL.REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.8.01**
							B/. 16,328.96	B/. 16,320.95				16320.95	0.00	B/. 0.00	
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA MONTAÑUELA	30,000.00	EDUCACIÓN Y SALUD	T		B/. 29,868.07	B/. 12,343.15	B/. 14,733.50	2791.41		**B/. 29,868.06**	0.01	B/. 0.00	**SE HARA UN AULA ADOSADA DEBIDO YA QUE EL MONTO NO CLASIFICA ESTANDARES DE MEDUCA , YA QUE DEBE SER MAYOR DE B/. 50,000.00 PARA QUE FUESE EL COMEDOR, POR LO TANTO, YA PMÁ ENVIÓ LA RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD PARA LA CONFECCIÓN DEL AULA (CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 190 Y NOTA N° SND-CPV-119-2019 EL 8/2/19 SE OTORGA VIABILIDAD. ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS ORDEN DE PROCEDER EL DIA 21/10/19 (180 DIAS CALENDARIO)REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.86.41 (A ESTE PROYECTO LE QUEDA UN SALDO DE 45.53, A FUERA DE LO QUE SE LLEVO PARA IBI FUNCIONAMIENTO, SE LE QUITAN 0.08 CENTAVOS DE AQUI DEBIDO A QUE POR ERROR SE COPIO EN UN PROYECTO DE LAS ACERAS 2019 ALCALDIA POR B/. 48076.50 Y ERA CON 0.58 CENTAVOS, COMO NO HABIA MAS DE DONDE TOMAR SE LE QUITA 0.08 A ESTE REMANENTE. LOS 45.45 QUE QUEDABAN SE TRANSFIRIENON A IBI FUNCIONAMIENTO EL 1/12/2021**

ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE LA MONTAÑUELA (500 P.)	31,875.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	T		B/. 31,778.36	17462.52	11,345.90		2969.94	31778.36	0.00	B/. 0.00	CONSTRUCTORA DAAV, S.A CON ORDEN DE PROCEDER 22/03/19, (90 DIAS CALENDARIO, TERMINADO CON ACTA FINAL 19/06/19 REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.96.64
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA MATA (500 P.)	21,875.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	T		B/. 21,872.00	B/. 21,156.56	B/. 715.44			B/. 21,872.00	0.00	B/. 0.00	P & D INGENIEROS ;S.A- ISMAEL PIMENTEL MOJICA. ACTO 2018-85-0-09-CM-000119, CONTRATO 09-01-AT-00-IBI-I-1-2019. TERMINADO CON ACTA FINAL 21/10/19 REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.3.00
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO (600 P.)	40,000.00	TRANSPORTE	T		B/. 40,000.00	B/. 26,761.56	12702.83	535.61		B/. 40,000.00	0.00	B/. 0.00	ESTE PROYECTO ES POR UN MONTO DE B/55,148.58 Y POR IBI 2018 CONTEMPLA 40,000.00 Y POR PIOPSM 15,148.58 Adjudicado al Ing. Erick Girón. ORDEN DE PROCEDER 7/11/19 (180 DIAS CALENDARIO) HASTA LA FECHA SE A PAGADO 53.53%LA OTRA PARTE SE PAGARA POR PIOPSM
TOTAL	8		B/. 371,250.00				**B/. 252,250.67**	**B/. 157,964.66**	**B/. 63,318.24**	**B/. 3,327.02**	**B/. 27,632.73**	**B/. 252,242.65**	**B/. 0.01**	**B/. 0.00**	

PRESUPUESTO 2019

DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	1	2	3	10%	TOTAL PAGADO (1+2+3+%)	SALDO POR PAGAR (B-C)	SALDO DEL PROYECTO (A-B)	OBSERVACIONES
ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DEL CENTRO SALUD.	11,875.00	EDUCACIÓN Y SALUD	TRANSFERIDO									0.00	TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.11,875.00
ATALAYA	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL LA COMUNIDAD DE GARNADERITA	50,000.00	TRANSPORTE	T	09-01-AT-00-IBI-I-01-2020	B/. 40,076.58	18,942.88	17388.22	3745.48		B/. 40,076.58		0.00	**LICITACION 2020-5-85-0-09-CM-000131 Y ADJUDICADO A LA CONST. SAN MARCOS, S.A.,** REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.9923.50 **ORDEN DE PROCEDER LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020. (90 DIAS CALENDARIO) PAGO DEL 100%. TERMINADO CON ACTA FINAL.02/01/2021**
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CORREGIMIENTO	11,875.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	TRANSFERIDO									0.00	TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.11,875.00
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LLANO BONITO.	50,000.00	TRANSPORTE	TRANSFERIDO									0.00	TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.50000.00

MUNICIPIO DE ATALAYA
3 DE ABRIL DE 1937

ATALAYA	BARRITO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE TARA Y LOS CORRALILLOS	61,875.00	TRANSPORTE	T	09-01-AT-00-IBI-I-02-2020	B/. 39,179.66	35,518.01			B/. 3,661.65	39,179.66	B/. 0.00	0.00	**LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A LA CONST. TRANSPORTE Y EQUIPO CAVA, S.A.** TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.22695.34 ORDEN DE PROCEDER 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.(90 DIAS CALENDARIO). **PROYECTO TERMINADO ACTA FINAL 10 DE FEBRERO DE 2021.**
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SALERO Y LA MONTAÑUELA.	36,875.00	TRANSPORTE	TRANSFERIDO									0.00	TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.36,875.00
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE PALENQUE	25,000.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	T	09-01-AT-00-IBI-I-05-2020	B/. 21,000.46	19,037.80	1,962.66			21,000.46	B/. 0.00	0.00	LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A ERIC A. PINEDA. M., ORDEN DE PROCEDER DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. (90 DIAS CALENDARIO) **PAGO DEL 100% CON ACTA FINAL 10/02/2021 PROYECTO TERMINADO** TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.3999.54
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA MATA	25,000.00	DEPORTE Y RECREACIÓN	TRANSFERIDO									0.00	TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/25,000.00
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA MATA Y POTRERO	36,875.00	TRANSPORTE	T	09-01-AT-00-IBI-I-03-2020	B/. 28,032.72	24,495.88	916.96		B/. 2,619.88	28,032.72	B/. 0.00	0.00	**LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A NOEL E. GONZALEZ T., ORDEN DE PROCEDER 18/01/21 (90 DIAS CALENDARIO). PROYECTO TERMINADO ACTA FINAL 17/04/2021** TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.8842.28
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS PEÑEROS Y DE LAS ANIMAS.	61,875.00	TRANSPORTE	T	09-01-AT-00-IBI-I-06-2020	B/. 38,487.39	34,890.44			3,596.95	38,487.39	B/. 0.00	0.00	**LI**CITADO Y ADJUDICADO A CIA. TECSA. ORDEN DE PROCEDER 15 DE DICIEMBRE DE 2020. (90 DIAS CALENDARIO) **ACTA FINAL 08/03/2021 PROYECTO TERMINADO** TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.23387.61
TOTAL			371,250.00				B/. 166,776.81	132,885.01	20,267.84	3,745.48	B/. 9,878.48	B/. 166,776.81	B/. 0.00	B/. 0.00	

MUNICIPIO DE ATALAYA
3 DE ABRIL DE 1937

PRESUPUESTO 2020

DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	1	2	3	10%	TOTAL PAGADO (1+2+3+%)	SALDO POR PAGAR (B-C)	SALDO DEL PROYECTO (A-B)	OBSERVACIONES
ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GARNADERA GRANDE	61,875.00		T		B/. 61,798.99	30131.04	1,127.90	24764.43	B/. 5,775.61	61798.98	B/. 0.01	(0.00)	PROYECTO ADJUDICADO A BICK TRUCK TRABAJANDO , S.A. ACTO:2021-5-85-0-09-LP-000144 ORDEN DE PROCEDER CONTRATRO ORIGINAL: :27/07/2021 EJECUCION DE LA OBRA 120 DIAS CALENDARIO. EJECUCIÓN CONTRATO : 09-01-AT-00-IBI-I-04-2021, ACTUALMENTE REFRENDADA LA ADENDA SE LE DIO ORDEN DE PROCEDER DE LA ADENDA EL 20/12/2021 TRANSFERIDO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 01/12/2021. B/.76.01. LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021 **TERMINADO ACTA FINAL 22/01/2022(SE PAGO HASTA AHORA PORQUE EL MUNICIPIO CAMBIO 3 INGENIEROS EL PROYECTO SUFRIO ESTAS CONSECUENCIAS. SE LE MANDO HACER UNA ORDEN DE CAMBIO POR UNAS TUBERIAS QUE HABIAN SIDO REMOVIDAS ANTERIORMENTE POR TRABAJOS QUE HABIAN HECHO EL MOP EN ESA VÌA. NO SE LE APLICO MULTA, YA QUE ELLOS ENTREGARON EN EL TIEMPO, SINO POR LOS PERCANCES QUE SE DIERON EN EL CAMINO FUERON POR PARTE DEL MUNICIPIO POR FALTA DE INGENIERO MUNICIPAL.**
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE GARNADERITA	61,875.00		T		B/. 58,000.00	B/. 26,289.73	B/. 26,289.71		B/. 5,420.56	B/. 58,000.00	B/. 0.00	-	ACTO 2021-5-85-0-09-LP-000151, ADJUDICADO A JMJ EUROBUILDING, S.A., ORDEN DE PROCEDER 3 DE OCTUBRE DE 2021. 180 DIAS CALENDARIO. PARA REFRENDO EN CONTRALORIA PARA PAGO DE GESTION DE COBRO DEL 50%. B/.3,875.00 DE REMANENTE SE TRANSFIRIERON A IBI FUNCIONAMIENTO 1/12/2021. FIRMA ACTA FINAL 17/01/2022**. LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.**
ATALAYA	EL BARRITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRITO	61,875.00		E		B/. 59,850.41	32410.65				32410.65	B/. 27,439.76	2,024.59	PROYECTO ADJUDICADO A BICK TRUCK TRABAJANDO , S.A. SE ENVIO A CONTRALORIA . ACTO:2021-5-85-0-09-LP-000142. ORDEN DE PROCEDER : 26/07/2021 -120 DIAS CALENDARIO CONTRATO N° 09-01-AT-00-IBI-I-03-2021, PROYECTO TERMINADO I ETAPA. REFRENDO DE ADENDA: 15/03/2022 ORDEN DE PROCEDER DE LA ADENDA 18 DE ABRIL DE 2022.LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021. ORDEN DE CAMBIO Y ADICIÒN DE TIEMPO EN CONTRALORIA REFRENDO.
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑUELA	37,875.00		T		B/. 33,420.38	B/. 23,231.50	B/. 7,065.48		B/. 3,123.40	B/. 33,420.38	B/. 0.00	-	ADJUIDCADO A RUBEN DARIO VARGAS. ORDEN DE PROCEDER INICIA 7 DE JUNIO DE 2021, 120 DIAS CALENDARIO PARA ENTREGA DEL PROYECTO. CONTRATO N° 01-AT-00-IBI-I-01-2021 ACTO:2021-5-85-0-09-CM-000147 **A**CTA FINAL 31 DE AGOSTO DE 2021. PROYECTO TERMINADO-REMANENTE TRASPASADO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 01/12/2021. B/.4,454.62 **LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.**

MUNICIPIO DE ATALAYA
3 DE ABRIL DE 1937

ATALAYA	LA MONTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES Y EL BARRERO	24,000.00		T		B/. 13,698.19	B/. 12,417.99			B/. 1,280.20	B/. 13,698.19	B/. 0.00	-	ADJUIDCADO A BICK TRUCK TRABAJANDO , S.A. 14 DE JUNIO ORDEN DE PROCEDER 90 DIAS CALENDARIO.ACTO :2021-5-85-0-09-CM-000145. ACTA FINAL 17/08/2021. REMANENTE TRANSFERIDO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 01/12/2021.B/.10,301.81 **LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.**
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO AMO, BALBUENA, LAS ANIMAS, CHARCO AZUL, PEÑEROS Y LA CARRILLO.	61,875.00		T		B/. 52,430.00	27523.75	20006.25		B/. 4,900.00	B/. 52,430.00	B/. 0.00	-	LICITADO POR CUARTA VEZ EL 29/06/2021. ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000143. CONFECCION DE CONTRATO: 09-01-AT-00-IBI-I-06-2021 ORDEN DE PROCEDER 01/09/2021 180 DIAS CALENDARIO. **REMANENTE TRANSFERIDO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 01/12/2021.B/.9,445.00. LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.PROYECTO TERMINADO ACTA FINAL: 24/02/2022**
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA MATA	7,875.00		A	09-01-AT-00-IBI-06-2022	B/. 585.94						B/. 585.94	7,289.06	PROYECTO UNIDO CON LA PARTIDA 2022 ACTO: 2022-5-85-0-09-CM-000173 ADJUDICADO A VENTAS Y ACARREOS NOELYS,S.A. CONTRATO Nº09-01-AT-00-IBI-06-2022. CONTRATO REFRENDADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	54,000.00		T		B/. 47,591.00	B/. 42,831.90			B/. 4,759.10	B/. 47,591.00	B/. -	200.00	ADJUIDICADO A MANUEL ANTONIO CEDEÑO QUINTERO, ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000148. CONTRATO. 09-01-AT- 00-IBI-I-05-2021 ORDEN DE PROCEDER 08/09/2021. 180 DIAS CALENDARIO. SE TRANSFIRIO A IBI - FUNCIONAMIENTO **B/.6,209.00, EL** 01/12/2021(LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.) Y SE QUEDARON B/.1,800.00 DE REMANENTES EN IBI- INVERSIÓN PARA ADENDA A UNAS BANCAS PARA EL PARQUE. PAGO DE MULTA**. ACTA FINAL 17/06/2022**
			B/. 371,250.00				B/. 327,374.91	B/. 194,836.56	B/. 54,489.34		B/. 25,258.87	B/. 299,349.20	B/. 28,025.71	B/. 9,513.65	

PRESUPUESTO 2021

DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	1	2	3	10%	TOTAL PAGADO (1+2+3+%)	SALDO POR PAGAR (B-C)	SALDO DEL PROYECTO (A-B)	OBSERVACIONES

ATALAYA	ALCALDIA	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA	61,875.00		E	09-01-AT-00-IBI-I-1-11-2021	B/. 61,848.00	23,009.45				23,009.45	B/. 38,838.55	27.00	ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000161 ADJUDICADO A JMJ EUROBUILDING,S.A. **ORDEN DE PROCEDER 21/03/2022. TIEMPO: 180 DIAS CALENDARIO** ADENDA PARA 8 TUMBAS (B/.6848.00 INCLUYE ITBMS) ADENDA Nº ·2 ADENDA DE ADICCIÒN DE TIEMPO (45 DIAS CALENDARIO) Y ADENDA Nº3 ADENDA DE ADICCIÒN DE TIEMPO (30 DIAS CALENDARIO) SE LE APLICO MULTA POR LA SUMA 239.14, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO (22 DIAS DE ATRASO) **ACTA FINAL** 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
ATALAYA	LA MPNTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SALERO	41,875.00		T	09-01-AT-00-IBI-I-1-08-2021	B/. 41,872.20	27,680.36	10278.55		B/. 3,913.29	B/. 41,872.20	B/. 0.00	2.80	LICITADO ACTO: 2021-5-85-0-09-CM-000158, ADJUIDCADO A VENTAS Y ACARREOS NOELYS, S.A. **C**ONTRATO REFRENDADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2021**,** ORDEN DE PROCEDER 15 DE DICEMBRE DE 2021. **ADENDA REFRENDADA: 21/04/2022 TERMINADO. ACTA FINAL: 12/07/2022**
ATALAYA	LA MPNTAÑUELA	MEJORAMIENTO DE PARQUE DEL COCO Y PALENQUE	20,000.00		T	09-01-AT-00-IBI-I-02-2022	B/. 19,982.25	18,114.75				B/. 18,114.75	B/. 1,867.50	17.75	ADJUDICADO A JUAN CARLOS BARSALLO PEREZ ORDEN DE PROCEDER :23/08/2022. ACTA FINAL 13 DE OCTUBRE DE 2022
ATALAYA	EL BARRITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE TARA	61,875.00		E	09-01-AT-00-IBI-I-1-10-2021	B/. 34,334.75	31,066.52				31,066.52	B/. 3,268.23	B/. 27,540.25	LICITADO ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000159 , ADJUDICADO A : Ventas y Acarreos Noelys, S.A; ORDEN DE PROCEDER 15 DE FEBRERO DE 2022. 120 DIAS CALENDARIO. E**NVIANDO DOCUMENTOS PARA EL CENA PARA APROBACIÓN EL REMANENTE DE 27,540.25 EN LA LOMA DE TARA DE UN TERCER SELLO ASFALTICO POR SU EMPINACIÓN Y 224 METROS MÁS DE DOBLE SELLO**
ATALAYA	ATALAYA CABECERA	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LAS MARGARITAS	61,875.00		A	09-01-AT-00-IBI-I-09-2022	B/. 55,480.00						B/. 55,480.00	6,395.00	MANUEL ANTONIO CEDEÑO QUINTERO ACTO : 2022-5-85-0-09-LP-000170 POR SUBSANCIÒN DE INGENIERIA
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA MATA	25,000.00		T	09-01-AT-00-IBI-I-1-13-2021	B/. 24,924.58	B/. 8,720.30	B/. 6,293.36	B/. 7,581.52	B/. 2,329.10	B/. 24,924.28	B/. 0.30	75.42	ACTO: 2021-5-85-0-09-CM-000164ADJUIDCADO A INGENIEROS CIVILES VERAGUENSES , S.A. ORDEN DE PROCEDER 24/01/2022 120 DIAS CALENDARIO.**ADENDA DE MONTO POR: B/.5795.12 ADENDA DE MONTO REFRENDADA 25/04/2022. ACTA FINAL: 11/05/2022**

ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA MERCADO EN LA COMUNIDAD DE LA MATA	20,000.00											20,000.00	EL 24 DE AGOSTO CONSULTA CIUDADANA PARA DEFINIR EN QUE VA A QUEDAR EL PROYECTO, YA QUE UNA PARTE DE LA COMUNIDAD SE OPONE AL MISMO, PORQUE ESTE SE ESCOGIO EN TIEMPO DE PANDEMIA DONDE SOLO SE PODIA 25 PERSONAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CUADRO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERO	16,875.00		E	09-01-AT-00-IBI-I-03-2022	B/. 16,821.30						B/. 16,821.30	53.70	Adjudicado A EMIGDIEL ISAAC CASTILLO VALDIVIESO **ORDEN DE PROCEDER 3 DE OCTUBRE DE 2022 (90 DIAS CALENDARIO)**
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CARRILLO	61,875.00		T		B/. 48,600.41	44,058.32				44,058.32	B/. 4,542.09	13,274.59	LICITACIÓN : 2021-5-85-0-09-LP-000165, ADJUDICADO A :VENTAS Y ACARREOS NOELYS, S.A, ORDEN DE PROCEDER 31/03/2022. TIEMPO: 120 DIAS CALENDARIO. SE LE PAGARA UNA ADENDA POR IMPREVISTOS EN EL CAMPO (EXCAVACIÓN DE MATERIAL DESECHABLE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO).POR LA SUMA DE: B/.6,662.78. **MULTA POR: 154.64** ACTA FINAL:08/08/2022
			B/. 371,250.00				B/. 303,863.49	152,649.70	16571.91	B/. 7,581.52	B/. 2,329.10	183,045.52	B/. 120,817.97	67,386.51	

PRESUPUESTO 2022

DISTRITO	CORREGIMIENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO PROGRAMADO	SECTOR	ESTATUS	# CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO TOTAL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	1	2	3	10%	TOTAL PAGADO (1+2+3+%)	SALDO POR PAGAR (B-C)	SALDO DEL PROYECTO (A-B)	OBSERVACIONES
ATALAYA	LA CARRILLO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CARRILLO	61,875.00		A	09-01-AT-00-IBI-I-07-2022	B/. 40,845.43						B/. 40,845.43	21,029.57	ADJUDICADO A: VENTAS Y ACARREOS NOELYS,S.A. ACTO: 2022-5-85-0-09-LP-000171 CONTRATO REFRENDADO 02/12/2022. CONTRATO N.09-01-AT-00-IBI-I-07-2022
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA MATA	20,000.00		A	09-01-AT-00-IBI-06-2022	B/. 20,000.00						B/. 20,000.00	-	PROYECTO UNIDO CON LA PARTIDA 2020 ACTO: 2022-5-85-0-09-CM-000173ADJUDICADO A :VENTAS Y ACARREOS NOELYS, S.A.CONTRATO Nº09-01-AT-00-IBI-06-2022. REFRENDADO: 29/11/2022
ATALAYA	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	21,875.00		A		B/. 20,411.57						B/. 20,411.57	1,463.43	ADJUDICADO A TRANSPORTE Y EQUIPOS CAVA,S.A. (TECSA) ACTO N. 2022-5-85-0-09-CM-000177.

ATALAYA	EL BARRITO	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CIRUELITO	61,875.00		A	09-01-AT-00-IBI-I-08-2022.	B/. 40,408.18						B/. 40,408.18	21,466.82	ADJUDICADO A VENTAS Y ACARREOS NOELYS,S.A.ACTO: 2022-5-85-0-09-LP-000172 CONTRATO REFRENDADO 02/12/2022
ATALAYA	LA MONTAÑUELA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑUELA	25,000.00		A	09-01-AT-00-IBI-I-04-2022	B/. 20,259.49						B/. 20,259.49	4,740.51	RESOLUCION Nª 17 DEL 15/09/2022ADJUDICADO A DARIO R VARGAS J..ACTO: COMPRA MENOR Nª2 CONTRATO Nª:09-01-AT-00-IBI-I-04-2022 ORDEN DE PROCEDER 1/11/2022 (90 DIAS CALENDARIOS)
ATALAYA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE ARENILLA A LA MINA	61,875.00		F/E									61,875.00	Aun no se ha subido al Portal de Panama Compras
ATALAYA	ALCALDIA	CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO DEL DISTRITO DE ATALAYA	15,000.00		A	09-01-AT-00-IBI-I-05-2022	B/. 14,959.40						B/. 14,959.40	B/.40.60	COMPRA MENOR · 2 ADJUIDCADO A : VICTOR JOEL ZEBALLOS. ORDEN DE PROCEDER 21/11/2022 (90 DIAS CALENDARIO)
			B/. 267,500.00				B/. 156,884.07	0	0			-	B/. 156,884.07	110,615.93	